

Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela

Tvorí samostatnú prílohu zmluvy.

Harmonogram prác budova BSK Sabinovská 16

Začiatok prác :

Dňa: 11.5.2020 Od: 8:00 Do: 17:00

búracie práce vnútorné na -1 Poschodí do/ búracie práce a odpratávanie suteréna

Dňa: 11.5.2020 Od: 10:00 Do: 24.5.2020

- Výkopové práce vonkajšie pre vonkajšiu kanalizáciu

Dňa: 11.5.2020 Od: 9:00 Do: 15.5.2020

- Odstavenie vetvy kanalizácie
- Demontáž pôvodnej kanalizácie
- Príprava vonkajšej kanalizácie
- Prepojenie kanalizácie
- Zhutnenie
- Zasypovanie
- Odvoz a likvidácia odpadu
- Izolácia múrov

Dňa: 19.5.2020 Od: 9:00 Do: 17:00

- Osadenie prečerpávacej stanice
- Príprava kanalizácie pre prepojenie budovy

Dňa: 20.5.2020 Od: 8:00 Do: 17:00

- Elektrikárske práce
- Spustenie prečerpávacej stanice

Dňa: 22.5.2020 Od: 8:00 Do: 17:00

- Dokončovacie práce
- Betónovanie

Dňa: 22.5.2020 Od: 8:00 Do: 17:00

- Upratovacie práce na stavenisku

Koniec prác

Dňa: 26. 5. 2020

