

Príloha 5

Stavebník (Objednávateľ): Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava		PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela) v súlade s čl. 10.1 ZoD (alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD)		Číslo zápisu: 3 / 2020 / D1-TR
Dátum začatia preberacieho konania: 2.11.2020	Názov verejnej práce (Diela): Diaľnica D1 Bratislava – Tmava, križovatka Triblavina Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela): SO 801-00 Prístupová komunikácia na stavenisko z cesty I/61, prvá časť, prvá etapa			
Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela): Stavebný objekt je cesta III. triedy kat. C 9,5/60. Začína napojením na objekt 102-00 v okružnej križovatke a končí v km 0,582 041 napojením na SO 102N - napojenie na cestu I/61. Objekt, ktorý slúžil ako prístupová komunikácia na stavenisko križovatky Triblavina, bol rozdelený na dve časti: Prvá časť od SO 102 po km 0,582 041 má v prvej etape vybudované len zemné teleso po aktívnu zónu a vsakovaciu priekopu s hrádzkami. Táto časť je predmetom tohto preberacieho protokolu. V druhej etape bude dobudovaná celá vozovka. Druhá časť SO 801 od km 0,582 041 po napojenie na cestu I/61 bola vybudovaná z cestných panelov ako dočasná stavebná komunikácia je zlikvidovaná a bude nahradená SO 102N.				
Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: Štátny rozpočet SR				
Kapacity získané výstavbou: teleso násypu cesty III. triedy v dĺžke 582 m				
Zodpovedný stavbyvedúci: Ing. Milan Bilec		Zhotoviteľ: PORR s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava		
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie): VALBEK & PRODEX, spol. s r.o. Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí): Ing. Eduard Manco, Ing. Milan Kertés		
Stavebný dozor/Štavebnotechnický dozor (ak bol stavebníkom ustanovený): NOS, a.s.,				
Stavebné povolenie číslo: 18662/2012/SCDPK03904/2013/C212-SCDPK-1482 zo dňa: 14.1.2013 vydal: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR				
Zmena stavebného povolenia číslo: OU-SC-OCDPK-2014/02588/MAN Zo dňa: 18.03.2014 vydal: OU-SC-OCDPK				
Protokol o štátnej expertíze: zo dňa: číslo:				
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa: 07.04.2015, číslo: ZM/2015/0134 vrátane 5 dodatkov				
Dátum začatia prác podľa Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo: 05 / 2015	Dátum skutočného začatia prác: 11.4.2017	Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy o Dielo: 30.10.2020		
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela: Termíny dokončenia boli dodržané podľa upraveného HMG.				
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: Bez zápisu.				
Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce: Požiadavky Objednávateľa podľa ZoD, ZTKP, TKP, STN EN.				
Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce): Žiadne				
Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim): - práce boli vykonané v zmysle PD DRS a v súlade so ZoD.				
Súpis väd a nedorobkov zrejmych pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela: Súpis drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu diela, je uvedený v Prílohe č. 1.				
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie väd a nedorobkov na Dielo alebo na časti Diela: Podľa termínov uvedených v Prílohe č. 1.				
Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých väd a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a %): 5% z fakturovanej sumy bez DPH				
Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky: Komunikácia počas dokočovacích prác bude aj naďalej slúžiť ako prístupová komunikácia pre potreby Zhotoviteľa stavby D1 križovatky Triblavina.				
Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela: 1.11.2020				
Ďalšie dohodnuté podmienky: - bez zápisu				
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS): Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) v členení: - DSRS - stavebná časť – 4x - DSRS - geodetická časť – 4x				

- Dokumentáciu kvality – 6x - Kópie stavebných denníkov SO 801-00 3+1x kópia u SD			
Údaje o archivovaní dokumentácie (po jednotlivých stavebných objektoch) : SD - NDS 30 900 - 1x NDS 30 301 - 1x RC BA - 2x			
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: a) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) b) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia			
Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov :		520 438,41 €	
Zľava z ceny a jej dôvody:		0,00 €	
Cena po odpočítaní zľavy:		520 438,41 €	
Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela: Cena podľa ZoD bude upravená po schválení Návrhov Pokynov na Zmena a cena bude ešte upravená po vysporiadaní všetkých Nárokov Zhotoviteľa.			
Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie v € podľa Zmluvy o dielo , resp. podľa Obchodného zákonníka:	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v € spolu:	Termín predloženia konečnej faktúry / Záverečného platobného potvrdenia:	
-	185 673,79 €	08/2022	
Záručná lehota (konečný dátum):		2.11.2025	
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu: Príloha č. 1			
Dátum ukončenia preberacieho konania:		2.11.2020	
Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Investora) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a súčasne ho odovzdávajú vlastníčkovi resp. správcovi inžinierskych sietí do vlastníctva, správy a prevádzky.			
	Meno a priezvisko, funkcia	Obchodné meno	Podpis a odľáčok pečiatky
Zástupcovia Zhotoviteľa	Ing. Juraj Voleský Riaditeľ stavby	PORR, s.r.o.	
	Ing. Milan Kinga Stavbyvedúci	PORR, s.r.o.	
Zástupcovia Stavebníka/Objednávateľa	Mgr. Slávka Jankovíková Hlavný inžinier stavby	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., odd. 30 301	
Zástupcovia Stavebného dozoru /Stavebnotechnického dozoru	Ing. Norbert Drozdík, Stavebný dozor	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., odb. 30 900	
Zástupcovia budúceho užívateľa	Ing. Martin Samek	RC Bratislava, a.s. Odbor správy a investícií	
	Ing. Juraj Vráblik	RC Bratislava, a.s. Odbor správy a investícií	y Bratislava a.s. Janková 6 827 12 Bratislava -4-
Rozdeľovník: 1 x PORR, s.r.o., 2x NDS 30 301, 1x NDS 40 603, 1x NDS – SSÚD 2, 1x Stavebný dozor			
Vyjadrenia účastníkov:			

Príloha č. 1

k Preberaciemu protokolu, číslo 3/2020/D1-TR, stavebného objektu SO 801, prvá časť, prvá etapa

Zoznam vád a nedorobkov na stavebnom objekte SO 801, prvá časť, prvá etapa

ku dňu 2.11. 2020


1. DSRS – geodetická časť – Zhotoviteľ doplní DSRS v dátovej forme
2. Dokumentácia kvality – Zhotoviteľ doplní Dokumentáciu kvality v dátovej forme
3. DRS SO 801-00 Zhotoviteľ doplní časť Trvalé dopravné značenie v zmysle TP 019

Termín odstránenia vád:

- body 1 a 2 do: 6.11. 2020

- bod 3 do: 31.12.2020

Zhotoviteľ:



Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dopravná cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775
- 24 -

Stavebný dozor:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dopravná cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775
- 24 -

Budúci správca:

Regionálne cesty Bratislava a.s.
Čučoriedková 6
827 12 Bratislava
- 5 -

