



Faktúra číslo : 1202021008
 Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Veľká Čalomija
 Veľká Čalomija 214
 991 09 Veľká Čalomija

Dodávateľ :
 Unistav Teplička, s.r.o.

 Fatranská 1326/124
 01301 Teplička nad Váhom
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: DIČ: IČ D:
 Výpis z obch.registra, Okresného súdu Žilina, oddiel
 vložka č. 14956/L
 Banka : Tatra banka, a.s. Žilina
 SWIFT : TATRSKBX
 Tel.: 0903764589 Fax : 041/5094451
 Faktúru vyhotovil : Unistav Teplička s.r.o.

Obdobie :
 Obec Veľká Čalomija
 Veľká Čalomija 214
 991 09 Veľká Čalomija
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: DIČ: IČ D:

Dátum vyhotovenia: 09.02.2021
 Dodanie tovaru/služby: 09.02.2021
 Dátum splatnosti: 10.04.2021
 Forma úhrady :
 Spôsob dopravy :
 Číslo účtu : 2627788531/1100
 IBAN : SK15 1100 0000 0026 2778 8531
 Suma k úhrade : 10 703,71
 Variabilný symbol: 1202021008
 Konštantný symbol: Špecifický symbol:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám na základe ZoD č.260/2020 zo dňa 29.09.2020 - "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3		stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 6.2.2021 - 9.2.2021	1,00		8 919,76	10 703,71	20	8 919,76	1 783,95	10 703,71

Materiál/Tovar: 0,00 EUR
Služby: 8 919,76 EUR


Základ pre DPH 20 % : 8 919,76
DPH 20 % : 1 783,95


Celková suma s DPH 10 703,71

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 10 703,71







Podpis a pečiatka :
 Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 364 851953
 IČ D:

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 6.-9.2.2021

Názov stavby

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

JKSO

EČO

Miesto

Veľka Čalomija

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Projektant

COBRABAUART

Zhotoviteľ

Unistav Teplicka s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

09.02.2021

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 297,81	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 303,82	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 318,14	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 919,77	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady				
Dátum a podpis					23 Súčet 7, 12, 19-22		8 919,76		
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 8 919,77		1 783,95		
					25 Cena s DPH (r. 23-24)		10 703,71		
Dátum a podpis					E Prípochy a odpočty				
Zhotoviteľ					26 Dodávky objednávateľa		0,00		
					27 Kľzavá doložka		0,00		
					28 Zvýhodnenie + -		0,00		
Dátum a podpis									

</

Unistav Teplicka, s.r.o.

Stavebno - obchodná činnosť

ul. Fatranská 1326/124

013 01 Teplická nad Váhom

IČO: 36418633, DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 6.-9.2.2021

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Unistav Teplička s.r.o.
sídlo: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

OBJEDNÁVATEĽ

OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
sídlo: Veľká Čalomija 214, 991 09 Veľká Čalomija

IČO: 00319619
IČ DPH:


Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
Miesto: Veľká Čalomija



Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu bez DPH:				214 074,12
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie		do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	169 475,34	8 919,76		178 395,10
3. DPH	33 895,07	20.00 %	1 783,95	35 679,02
4. Celkom	203 370,41		10 703,71	214 074,12
5. Zádržné			0,00	
6. Pozastávka			0,00	
7. K úhrade (4-5-6)			10 703,71	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
Unistav Teplička, s.r.o. Stavebno – obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 36418633, DIČ: 2021851953 IČ DPH: SK2021851953	  podpis
V	Dátum: 9.2.2021



Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Ča Od: 6. 2. 2021 Do: 9. 2. 2021

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619


Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Dátum: 9. 2. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
352020	Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji	8 919,76	1 783,95	10 703,71	169 475,34
A	Stavebná časť - Zateplenie obvodového plášťa	3 672,40	734,48	4 406,88	50 609,47
B	Stavebná časť - Výmena otvorových konštrukcií	1 828,12	365,62	2 193,74	34 888,30
C	Stavebná časť - Rekonštrukcia a zateplenie strechy	0,00	0,00	0,00	64 442,60
D	Stavebná časť - Rekonštrukcia strechy	419,24	83,85	503,09	1 803,49
E	Elektro časť - Rekonštrukcia bleskozvodu	0,00	0,00	0,00	6 357,58
F	Stavebná časť - Bezbarierizácia	3 000,00	600,00	3 600,00	3 119,93
G	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	8 253,93



Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418 1953
IČ DPH



Obdobie: 6.-9.2.2021

Spracoval:
Dátum: 9.2.2021

3 672,40

50 609,47

54 281,89



Unistav Teplice, s.r.o.
Stavební – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124 @
013 01 Teplice nad Váhom
IČO: 36418633 DIČ: 2021851953
1953

Strana 4 z 21

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 6.-9.2.2021

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
 Objekt: Stavebná časť - Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
 Zhotoviteľ: Unistav Teplická s.r.o.
 Miesto: Veľká Čalomija

Spracoval:
 Dátum: 9. 2. 2021

Č. KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o dielo		Prestavané od začiatku obdobia		Výkonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
				Množstvo	Cena jednotková	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

0,00

3 105,20

45 101,02

48 206,23

37 076,05

0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1	R	629991310	Soklový profil zakladací pre 15 cm hr. fasádne izol. dosky	m	91,650	6,60	604,89	91,650	604,89	0,000	0,00	0,000	0,00
2	R	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	531,350	1,65	876,73	531,350	876,73	0,000	0,00	0,000	0,00
3	R	953945115	Rohová lišta PVC s odkvapovým nosom	m	93,000	1,65	153,45	93,000	153,45	0,000	0,00	0,000	0,00
4	R	622464115	Vonk. om. stien tenkovrst. bez TI BAUMIT silikátová hr. 2 mm + hladká stierka zosilnená so sklotextilnou mriežkou	m2	17,740	20,35	361,01	17,740	361,01	0,000	0,00	0,000	0,00
5	R	622451073	Vyrovnanie podkladu pod KZS - obvodové steny+ ostiená a nadpražia, pož.zábrana, nanosením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 3-4 mm	m2	596,705	8,25	4 922,82	596,705	4 922,81	0,000	0,00	0,000	0,00
6	R	625157110	Zateplenie obvodových stien systémom BAUMIT polystyrén EPS-F, hr.150 mm, silikátová omietka hr.2mm	m2	503,395	36,30	18 273,24	503,395	18 273,24	0,000	0,00	0,000	0,00
7	R	625157107	Požiar. zábrana soklová z minerálnej vlny Nobasil, hr.150mm, šířka pásu 200mm, silikátová omietka hr.2mm	m2	20,000	49,50	990,00	20,000	990,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	R	622451075	Vyrovnanie podkladu sokla pod KZS, nanosením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 3-4 mm	m2	68,230	8,25	562,90	68,230	562,90	0,000	0,00	0,000	0,00
9	R	625157105	Zateplenie sokla systémom BAUMIT polystyrén XPS, hr.100mm, soklová tenkovrstvová omietka, hr.2mm	m2	68,230	46,20	3 152,23	68,230	3 152,23	0,000	0,00	0,000	0,00
10	R	625157111	Zateplenie stropov suterénu s minerálnou vlnou s hr. 100mm	m2	161,140	33,00	5 317,62	161,140	5 317,62	0,000	0,00	0,000	0,00
11	R	612421626	Omietka vnútorná tenkovrstvová vápenocementová hladká-omietnutie stropov suterénu	m2	161,140	11,55	1 861,17	161,140	1 861,17	0,000	0,00	0,000	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

3 105,20

0,00

11 130,17

892,000

1 962,40

12	R	625157107	Montáž tesnenia tank. radového s. podlahami š.do 1,2 m v.do 15 m	m2	892,000	2,20	1 962,40	892,000	1 962,40	0,00	0,00	0,00
13	R	953945115	Demontáž tesnenia tank. radového s. podlahami š.do 1,2 m v.do 15 m	m2	1 784,000	1,65	2 943,60	1 777,440	1 942,78	1 000,82	0,00	0,00
14	R	625157107	Demontáž tesnenia tank. radového s. podlahami š.do 1,2 m v.do 15 m	m	0,000	1,10	981,20	0,000	981,20	0,00	0,00	0,00

Unistav Teplická, s.r.o.

Stavebná - obchodná činnosť

ul. Fatranská 1326/124

013 01 Teplická nad Váhom

SK 930 536 418 633, DIČ: 2021851953

IC DPH: SK2021851953

Č.	KCN	Kód položky	MJ	Popis	Zo zmluvy o dielo		Prestavané od začiatku obdobia		Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
					Množstvo	Cena jednotková	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena
15	709	7092911450	m2	Ochranná sieť na boku lešenia - dodávka	950,000	0,88	950,000	836,00	0,000	0,00	0,000	0,00
16	R	944 944103	m2	Ochranná sieť na boku lešenia - montáž	950,000	0,28	950,000	266,00	0,000	0,00	0,000	0,00
17	R	944 944803	m2	Ochranná sieť na boku lešenia - demontáž	950,000	0,28	0,000	0,00	950,000	266,00	0,000	0,00
18	R	941941030	m2	Montáž ľahkého pracovného radového, posuvného, s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, pracovná výška 5m	30,000	2,20	30,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00
19	R	941941191	m2	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1030	30,000	1,65	30,000	49,50	0,000	0,00	0,000	0,00
20	R	941941831	m2	Demontáž lešenia ľahkého pracovného pomocného s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m výšky 2,4m	30,000	1,10	0,000	0,00	30,000	33,00	0,000	0,00
21	607	6072623500	m2	OSB dosky 125x250 cm - dodávka , ochrana vstupu	12,500	11,00	12,500	137,50	0,000	0,00	0,000	0,00
22	R	944 9449194-	m2	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	12,500	8,25	12,500	103,13	0,000	0,00	0,000	0,00
23	R	944 9449194-	m2	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	12,500	2,75	0,000	0,00	12,500	34,38	0,000	0,00
24	R	962031132	m2	Búranie okien sklieboňových	22,110	4,95	22,110	109,44	0,000	0,00	0,000	0,00
25	R	978015231	m2	Očistenie omietok vonkajších, s vyškrabávaním škár v rozsahu do 30 %, -0,01600t	596,705	2,75	596,705	1 640,94	0,000	0,00	0,000	0,00
26	R	979011111	t	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt	12,795	10,59	12,795	135,50	0,000	0,00	0,000	0,00
27	R	979082121	t	Vnútrost. doprava sute a výbúranych hmôt každých ďalších 5 m	12,795	1,20	12,795	15,35	0,000	0,00	0,000	0,00
28	R	979082111	t	Vnútrostavenisková doprava sute a výbúranych hmôt do 10 m	12,795	10,69	12,795	136,78	0,000	0,00	0,000	0,00
29	R	979087212	t	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	12,795	4,87	0,000	0,00	12,795	62,31	0,000	0,00
30	R	979081111	t	Odvoz sute a výbúranych hmôt na skládku odpadov	12,795	13,87	0,000	0,00	12,795	177,47	0,000	0,00
31	R	979131409	t	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	12,795	30,80	0,000	0,00	12,795	394,09	0,000	0,00
32	R	999281111	t	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	20,728	37,61	16,582	623,65	4,146	155,93	0,000	0,00

PSV Práce a dodávky PSV 6 075,66 5 508,45 567,20 0,00

76 Konštrukcie 5 508,45 5 508,45 0,00 0,00

764	Konštrukcie klampárske											
33	R	764 76445-	m	Demontáž rúr odpadových kruhových d-100 vrát. objímkok	32,300	0,85	32,300	27,46	0,000	0,00	0,000	0,00
34	R	764751212	m	Odpadová rúra z podlaž. kruhová DN 100 mm MASLEN.	55,200	25,47	55,200	1 405,94	0,000	0,00	0,000	0,00
35	R	764 76435-	m	Demontáž žlabov/podkruhových, d-90 vrát. hĺbkov.	98,300	1,01	98,300	96,25	0,000	0,00	0,000	0,00

stav Teplička, s. r. o. 4782 * SP
vebno - obchodná činnosť
ul. Fatranská 132b/124
3 01 Teplička nad Váhom

Č. KČN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o dielo			Prestavané od začiatku obdobia		Výkonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
				Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena
36	R	Žlab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov MASLEN	m	115,000	29,54	3 397,10	115,000	3 397,10	0,000	0,00	0,000	0,00
37	R	Montáž žľabového kotlíka k polkruhovým žľabom MASLEN	kus	5,000	8,62	43,10	5,000	43,10	0,000	0,00	0,000	0,00
38	553	Odkvapový systém- žľabový kotlík 150/100, pozink. plech + HB 50 µm MASLEN	kus	5,000	7,15	35,75	5,000	35,75	0,000	0,00	0,000	0,00
39	R	Montáž objímky zvodovej rúry MASLEN	kus	30,000	2,89	86,70	30,000	86,70	0,000	0,00	0,000	0,00
40	553	Odkvapový systém- objímka zvodovej rúry O 100mm, L=200mm, pozink. plech + HB 50 µm MASLEN	kus	30,000	3,80	114,00	30,000	114,00	0,000	0,00	0,000	0,00
41	R	Montáž kolena zvodovej rúry MASLEN	kus	15,000	6,82	102,30	15,000	102,30	0,000	0,00	0,000	0,00
42	553	Odkvapový systém- koleno horné zvodovej rúry O 100mm 60°, pozink. plech + HB 50 µm MASLEN	kus	16,000	7,48	119,68	16,000	119,68	0,000	0,00	0,000	0,00
43	553	Odkvapový systém- koleno dolné zvodovej rúry O 100mm 60°, pozink. plech + HB 50 µm MASLEN	kus	8,000	5,85	46,80	8,000	46,80	0,000	0,00	0,000	0,00
44	R	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,462	72,22	33,37	0,462	33,37	0,000	0,00	0,000	0,00

78				567,21			0,00		567,20		0,00	
784				567,21			0,00		567,20		0,00	
45	R	784 78442-2271	m2	161,140	3,52	567,21	0,000	0,00	161,140	567,20	0,000	0,00

Mal'by Malba váp.1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m

Celkom


54 281,89

50 609,47

3 672,40

0,00

Unistav Teplická, s.r.o.
 Stavebno – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplická nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 IČ DPH: 2021851953



Obdobie: 6.-9.2.2021

Objednávatel: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
Zhotoviteľ: Unistav Teplická s.r.o.
Miesto: Veľká Čalomija




Unistav Teplicka, s.r.o.
 lebná – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124 ②
 801 Teplicka nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestávané	Zostatok	Celková cena z rozpočtu
-------------	-------	-------------	------------	----------	-------------------------

Celkom

1 828,12 34 888,30 0,00 36 716,44

Unistav Teplická, s.r.o.
 Stavebno – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplická nad Váhom
 IČO: 36418633 DIČ: 2021851953



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 6-9.2.2021

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiiji
 Objekt: Stavebná časť - Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.
 Miesto: Veľká Čalomiija

Spracovali:
 Dátum: 9. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o dielo		Prestávané od začiatku obdobia		Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
					Množstvo	Cena jednotková	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	R	312273121	Muriwo výplňové (m3) z tváric YTONG hr. 450 mm P2-350 PDK Lambda+ na MVC a maltu YTONG (450x249x599)- vymurovanie parapetov pod oknami 1700x2900mm + vymurovanie stien medzi oknami 1050x1400mm	m3	4,028	176,00	4,028	708,93	0,000	0,00	0,000	0,00
					32 567,15		32 374,54		192,61		0,00	
					708,93		708,93		0,00		0,00	

6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne

2	R	610991111	Zakryvanie okien a dverí fóliami pred tepelnou izoláciou	m2	163,000	1,58	163,000	257,54	0,000	0,00	0,000	0,00
3	R	2834105000	Fólia zakryvací - na zakrytie nemenených dverí pred zateplením - dodávka	m2	163,000	0,22	163,000	35,86	0,000	0,00	0,000	0,00
4	MAT	272	Páska samolepiaca PVC na zakryvanie okien	kus	13,000	2,20	13,000	28,60	0,000	0,00	0,000	0,00
5	R	610991112	Odstáranie zakryvací fólie z otvorov	m2	163,000	0,07	163,000	11,41	0,000	0,00	0,000	0,00
6	R	317169116	Montáž plastového profilu medzi oknami, vrátane búrania muriva	kus	3,000	33,00	3,000	99,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7	MAT	593	Plastový profil medzi oknami, zosilnený oceľ.	kus	3,000	22,00	3,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	R	625146202	Zateplenie ostiení a nadpraží systémom BAUMIT polystyrén EPS-F hr. 40mm, silikátová omlietka hr.2mm	m2	73,000	34,10	73,000	2 489,30	0,000	0,00	0,000	0,00
9	R	953995199	Montáž okenného a dverového plastového profilu APU	m	390,000	0,55	390,000	214,50	0,000	0,00	0,000	0,00
10	R	5859225171	Okenný a dverový plastový profil APU+ sieť PROFIL	m	390,000	1,10	390,000	429,00	0,000	0,00	0,000	0,00
11	R	641991721	Osadenie rámov okien z plastu do m2 s montážnou penou	kus	50,000	41,80	50,000	2 090,00	0,000	0,00	0,000	0,00
12	MAT	611	Okno plast. 1-kridlové 80x50, šír. 80 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklenením, U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	71,50	1,000	71,50	0,000	0,00	0,000	0,00
13	MAT	611	Okno plast. 1-kridlové 80x50, šír. 60 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklenením, U=0,60 W/(m2.K)	kus	2,000	73,70	2,000	147,40	0,000	0,00	0,000	0,00
					31 220,31		31 220,31		0,00		0,00	

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebná - obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 20218519

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o dielo			Prestavané od začiatku obdobia		Výkonaný vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
					Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena
14	MAT	MAT 611 4B1162	Okno plast. 1-kridlové S-vyš.60, šír.110 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	3,000	93,50	280,50	3,000	280,50	0,000	0,00	0,000	0,00
15	MAT	MAT 611 4B1201	Okno plast. 1-kridlové S-vyš.50, šír.120 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	3,000	92,40	277,20	3,000	277,20	0,000	0,00	0,000	0,00
16	MAT	MAT 611 4B1690	Okno plast. 1-kridlové OS-vyš.160, šír.120 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	181,50	181,50	1,000	181,50	0,000	0,00	0,000	0,00
17	MAT	MAT 611 4B1940	Okno plast. 2-kridlové O+O-vyš.160, šír.120 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	231,00	231,00	1,000	231,00	0,000	0,00	0,000	0,00
18	MAT	MAT 611 4B1954	Okno plast. 2-kridlové OS+OS-vyš.105, šír.150 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	2,000	209,00	418,00	2,000	418,00	0,000	0,00	0,000	0,00
19	MAT	MAT 611 4B1981	Okno plast. 2-kridlové OS+OS-vyš.150, šír.150 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	14,000	258,50	3 619,00	14,000	3 619,00	0,000	0,00	0,000	0,00
20	MAT	MAT 611 4B1983	Okno plast. 2-kridlové OS+OS-vyš.175, šír.150 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	12,000	297,00	3 564,00	12,000	3 564,00	0,000	0,00	0,000	0,00
21	MAT	MAT 611 4B1984	Okno plast. 2-kridlové OS+OS-vyš.175, šír.150 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	550,00	550,00	1,000	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00
22	MAT	MAT 611 4B1993	Okno plast. 2-kridlové OS+OS-vyš.130, šír.160 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	2,000	242,00	484,00	2,000	484,00	0,000	0,00	0,000	0,00
23	MAT	MAT 611 4B1994	Okno plast. 2-kridlové OS+OS-vyš.145, šír.160 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	264,00	264,00	1,000	264,00	0,000	0,00	0,000	0,00
24	MAT	MAT 611 4B2107	Okno plast. 4-kridlové 2xOS+2xS-vyš.235, šír.150 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	550,00	550,00	1,000	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00
25	MAT	MAT 611 4B3005	Okno plast. 2-kridlové OS+S-vyš.290, šír.105cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	3,000	605,00	1 815,00	3,000	1 815,00	0,000	0,00	0,000	0,00
26	MAT	MAT 611 4B3012	Okno plast. 2-kridlové OS+S-vyš.140, šír.105cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	3,000	209,00	627,00	3,000	627,00	0,000	0,00	0,000	0,00
27	R	641991831	Osadenie rámov okien z plastov od 4 m2 do 10 m2 s montážnou penou	kus	5,000	44,00	220,00	5,000	220,00	0,000	0,00	0,000	0,00
28	MAT	MAT 611 4B4446	Okno plast. 6-kridlové OS+OS+S+S-vyš.290, šír.170 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	5,000	759,00	3 795,00	5,000	3 795,00	0,000	0,00	0,000	0,00
29	R	642952610	Osadenie dverných zárubní do 4 m2 s montážnou penou	kus	2,000	49,50	99,00	2,000	99,00	0,000	0,00	0,000	0,00
30	MAT	MAT 553 406120	Dvere plastové vstupné 80x210 cm	kus	1,000	605,00	605,00	1,000	605,00	0,000	0,00	0,000	0,00
31	MAT	MAT 553 406150	Dvere plastové vstupné dvojkrídlové 150x215 cm	kus	1,000	990,00	990,00	1,000	990,00	0,000	0,00	0,000	0,00
32	R	642992720	Osadenie dverných zárubní nad 4 m2 do 10 m2 s montážnou penou	kus	2,000	66,00	132,00	2,000	132,00	0,000	0,00	0,000	0,00
33	MAT	MAT 553 406110	Dvere plastové vstupné dvojkrídlové 175x210 s bočnými svetlými	kus	1,000	430,00	430,00	1,000	430,00	0,000	0,00	0,000	0,00
34	MAT	MAT 553 406160	Dvere plastové vstupné dvojkrídlové 175x200 s bočnými svetlými	kus	1,000	430,00	430,00	1,000	430,00	0,000	0,00	0,000	0,00


Stav Teplička, s.r.o.
 Stavebná - obchodná činnosť
 ul. Patranská 1328/124
 Strana 13-01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953

				Zo zmluvy o diele		Prestavované od začiatku obdobia		Vykonné vo fakt. období		Zostatok na dokončenie			
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena
		766 76644-	Demonáž parapetných dosiek vnútorných	kus	55,000	1,32	72,60	55,000	72,60	0,000	0,00	0,000	0,00
53	R	1811	766 Montáž parapetov vnútorných plastových	m	75,700	6,05	457,99	75,700	457,98	0,000	0,00	0,000	0,00
54	R	766694155	766 Parapeta - ukončenie parapiet plast koncovkou	m	75,700	6,05	457,99	75,700	457,98	0,000	0,00	0,000	0,00
55	MAT	MAT 611 940112	Parapeta - ukončenie parapiet plast koncovkou	pár	55,000	1,10	60,50	55,000	60,50	0,000	0,00	0,000	0,00
56	MAT	MAT 611 940202	Parapeta vnútorná kombinová plastová šír.250 mm	m	75,700	9,35	707,80	75,700	707,80	0,000	0,00	0,000	0,00
57	R	766 76662- 1831	Demonáž rámov okien do 1m2	m2	4,800	6,45	30,96	4,800	30,96	0,000	0,00	0,000	0,00
58	R	766 76662- 1833	Demonáž rámov okien do 4m2	m2	82,865	4,16	344,72	82,865	344,72	0,000	0,00	0,000	0,00
59	R	766 76662- 1834	Demonáž rámov okien nad 4m2	m2	28,900	2,97	85,83	28,900	85,83	0,000	0,00	0,000	0,00
60	R	766 76662- 1842	Demonáž dvírených zárubní do 4 m2	m2	4,905	22,77	111,69	4,905	111,69	0,000	0,00	0,000	0,00
61	R	766 76662- 1843	Demonáž dvírených zárubní nad 4 m2	m2	14,965	16,06	240,34	14,965	240,34	0,000	0,00	0,000	0,00
62	R	766 99876- 6103	Presun hmotí pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	0,834	40,45	33,74	0,834	33,73	0,000	0,00	0,000	0,00

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
63	R	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	101,094	1,23	124,35	101,094	124,35	0,000	0,00	0,000	0,00
64	154	1541713522	Profil oceľový 100x100x3mm, tvaru L, ozn. 11 373 (EN S235JRG1)	t	0,101	1 375,00	138,88	0,101	138,88	0,000	0,00	0,000	0,00
65	R	998767103	Presun hmoti pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,107	48,65	5,21	0,107	5,21	0,000	0,00	0,000	0,00

78	Dokončovacie práce	288,64	0,00	288,64	0,00
784	Maľby	288,64	0,00	288,64	0,00

66	R	784 78442-	Opravná maľba vnútorného ostenia a nadpražia, váp. 1 farebná dvojfasadná s oškrab. v miest. do 5 m	m2	73,000	3,52	256,96	0,000	0,00	73,000	256,96	0,000	0,00
			Opravná maľba vnútorných stien po vymenovaní parapetov, váp. farebná dvojfasadná s oškrab. v miest. do 5 m, po vymenovaní parapetov pod oknami 1700x2900mm, v miest. do 5 m	m2	9,000	3,52	31,68	0,000	0,00	9,000	31,68	0,000	0,00



Unistav Teplica, s.r.o.

Slavečno – obchodná činnosť

ul. Fatranská 1326/124

013 01 Teplica nad Váhom

Strana 002: 86418633, DIČ: 202185195

IČ DPH: SK2021851953

36 716,44

34 888,30

1 828,12

0,00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 6.-9.2.2021

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomyji
 Objekt: Stavebná časť - Rekonštrukcia strechy

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.
 Miesto: Veľká Čalomyja





Spracoval:
 Dátum: 9. 2. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1 247,54	0,00	1 247,54
6	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	0,00	1 017,78	0,00	1 017,78
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	229,76	0,00	229,76
PSV	Práce a dodávky PSV	419,24	555,95	0,00	975,19
71	Izolácie	0,00	146,52	0,00	146,52
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	146,52	0,00	146,52
76	Konštrukcie	0,00	354,20	0,00	354,20
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	354,20	0,00	354,20
77	Podlahy	419,24	33,19	0,00	452,43
771	Podlahy z dlaždíc keramických	419,24	33,19	0,00	452,43
78	Dokončovacie práce	0,00	0,00	0,00	22,04

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebná - obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestávané	Zostatok	Celková cena z rozpočtu
783	Nátery	0,00	22,04	0,00	22,04
	Celkom	419,24	1 803,49	0,00	2 222,73

Unistav Teplická, s.r.o.
 Stavební – obchodní činnost
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplická nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 1953



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 6-9.2.2021

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiiji
Objekt: Stavebná časť - Rekonštrukcia strechy

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.
Miesto: Veľká Čalomiija

Spracoval:
Dátum: 9. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o dielo		Prestavané od začiatku obdobia		Vykonané vo fak. období		Zostatok na dokončenie	
					Množstvo	Cena jednotková	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

1 247,54 1 247,54 0,00 0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne

1 017,78 1 017,78 0,00 0,00

1	R	62246-4245	Oprava zb. konštrukcií balkóna cementovou malou 20%	m2	9,770	123,10	9,770	123,10	0,000	0,000	0,000	0,00
2	R	622451073	Vyrovnanie podkladu pod KZS balkóna nanosením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 3-4 mm	m2	9,770	161,21	9,770	161,21	0,000	0,000	0,000	0,00
3	R	625250152.1	Zateplenie stien balkóna, zatepľovacím systémom na báze fasádneho polystyrénu, XPS hr. 40 mm	m2	9,770	273,56	9,770	273,56	0,000	0,000	0,000	0,00
4	R	625250152	Zateplenie podlahy balkóna, zatepľovacím systémom na báze podlahového polystyrénu, XPS hr. 40 mm	m2	8,140	260,48	8,140	260,48	0,000	0,000	0,000	0,00
5	R	632476242.1	Vyrovnávajúci cementový poter C 12/15 hr. 50 mm - na podlahu	m2	8,140	199,43	8,140	199,43	0,000	0,000	0,000	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

229,76 229,76 0,00 0,00

6	R	011 95394-013 96502-	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	8,150	12,23	8,150	12,23	0,000	0,000	0,000	0,00
7	R	4131	Búranie diaľieb balkónov nad 1 m2	m2	8,140	28,49	8,140	28,49	0,000	0,000	0,000	0,00
8	R	979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt	t	1,587	15,28	1,587	15,28	0,000	0,000	0,000	0,00
9	R	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku odpadov	t	1,587	20,01	1,587	20,01	0,000	0,000	0,000	0,00
10	R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,587	15,43	1,587	15,43	0,000	0,000	0,000	0,00
11	R	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,587	0,14	1,587	0,14	0,000	0,000	0,000	0,00
12	R	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	1,587	7,03	1,587	7,03	0,000	0,000	0,000	0,00
13	R	979131409	Poplatok za uloženie odpad. sute na vymedzených skládkach "O-ostatný odpad"	t	1,587	44,44	1,587	44,44	0,000	0,000	0,000	0,00
14	R	014 98899-	Presun hmôt pre opravy objektov výšky do 25 m	t	2,536	86,71	2,536	86,71	0,000	0,000	0,000	0,00

PSV Práce

555,95 555,95 0,00 0,00

PSV	Práce											
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom

Obdobie: 6.-9.2.2021

Stavba: Zriženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomyiji
Objekt: Stavebná časť - Bezbarierizácia

Objednávatel: OBEC VELKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619




Zhotovitel': Unistav Teplička s.r.o.

Miesto: Veľká Čalomiňa


Spracovai:

Dátum: 9.2.2021

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prešľavané	Zostatok	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	2 531,93	0,00	2 531,93
1	Zemné práce	0,00	427,50	0,00	427,50
2	Zakladanie	0,00	984,00	0,00	984,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	1 120,43	0,00	1 120,43
PSV	Práce a dodávky PSV	3 000,00	588,00	0,00	3 588,00
76	Konštrukcie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
77	Podlahy	0,00	588,00	0,00	588,00
771	Podlahy z dlaždíc keramických	0,00	588,00	0,00	588,00
		3 000,00		0,00	6 119,93



Unistav Teplická, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplická nad Váhom
ČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 6.-9.2.2021

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomyji
Objekt: Stavebná časť - Bezbarierizácia

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.
Miesto: Veľká Čalomyja

Spracoval:
Dátum: 9.2.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Zo zmluvy o dielo		Prestavané od začiatku obdobia		Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
				Množstvo	Cena jednotková	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce											
1	R	460120002	Násyp so zhutnenej zeminy triedy 3 - 4 - ŽB rampa	m3	9,500	45,00	427,50	0,000	427,50	0,000	0,00

2 Zakladanie

2	R	273326131	Zakladová doska rampy z betónu železového C 20/25, hr. 100mm	m3	2,150	120,00	258,00	0,000	258,00	0,000	0,00
			Murivo základových pásov rampy (m3) z debniacich tvárnic PREMAC DT 30, rozmerov: 500 x 200 x 238mm, s betónovou výplňou tr.C 20/25 (2,2m3)	m3	4,400	165,00	726,00	0,000	726,00	0,000	0,00

3 Zvislé a kompletne konštrukcie







4	R	331351203	Debnenie rampy, zholovenie	m2	13,500	18,50	249,75	0,000	249,75	0,000	0,00
5	R	533 7	Debníaca doska - dodávka na rampu	m2	13,500	6,25	84,38	0,000	84,38	0,000	0,00
6	R	331351142	Debnenie rampy, odsiáranie	m2	13,500	4,50	60,75	0,000	60,75	0,000	0,00
7	R	1328530003	Týc oceľová rebierková, D 12 mm ozn. 10 505 výstuž betónu rampy	t	0,211	1 050,00	221,55	0,000	221,55	0,000	0,00
8	R	311321315.1	Betón na základové pásy rampy, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	4,200	120,00	504,00	0,000	504,00	0,000	0,00

PSV Práce a dodávky PSV

76	Konštrukcie						3 000,00		3 000,00		0,00
767	Konštrukcie-doplňk						3 000,00		3 000,00		0,00
9	5534667020	Oceľové zábradlie železobetónovej rampy					3 000,00	25,000	3 000,00	0,000	0,00

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953

			Zo zmluvy o dielo		Prestavane od začiatku obdobia		Vykonane vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
Č.	KCN	Kód položky	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena
77			Podlahy		588,00		588,00		0,00	
771			Podlahy z dlaždíc keramických		588,00		588,00		0,00	
		Dlažba keramická, protišmyková, mrazuvzdorná, na rampu, hr. 10mm	m2	21,000	10,00	210,00	21,000	210,00	0,000	0,000
10		5976498077								0,000
		Lepenie podláh z dlaždíc keramických do lepiaceho tmeľu hr. 10mm - rampa	m2	21,000	18,00	378,00	21,000	378,00	0,000	0,000
11	R	771575102								0,000



Unistav Tepička, s.r.o.
 Stavebná – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124 ②
 013 01 Tepička nad Váhom
 IČO: 21851953
 1953

