


Dodávateľ IČO: 31627684 RENOVIA s.r.o. , Lieskovská cesta 488, Lieskovec 960 01 ZVOLEN Prevádzka: Tel.: 0455331354 Fax.: 0455382773 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2621062027/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2106 2027 DIČ: 2020476667 Stredisko: IČ DPH: SK2020476667 SWIFT: TATRSKBX OR Okr. súdu B.Bystrica, 18.4.1995 Oddiel: Sro, vložka: 2660/S Objednávka č./dátum: Z:7/2010/03.08.2010 Dodací list č.:11800083 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 11800083 Variabilný symbol: 11800083 Odberateľ: IČO: 321117 MESTO ŽARNOVICA Námestie SNP 33 966 81 Žarnovica Tel.: Fax: DIČ: 2021111543 IČ DPH: Dátum splatnosti: 29.09.2011 Dátum vyhotovenia: 30.08.2011 Daňová povinnosť: 30.08.2011 Dátum dodania: 30.08.2011
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Na základe uzavretej ZoD č. 7/2010, Vám fakturujeme za realizáciu diela: "Miestne komunikácie, chodníky a parkoviská v meste Žarnovica", podľa priložených šápisov vykonaných prác a dodávok							
SO 07 Žarnovica- vyasfaltovanie ul.Mierovej		1,000	14 059,23	20,00	2 811,85		16 871,08
SO 10, časť 11 asfaltové parkovisko - rozšírenie		1,000	19 846,40	20,00	3 969,28		23 815,68
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 225 729,33 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		33 905,63	6 781,13		40 686,76
		V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		33 905,63	6 781,13		40 686,76 EUR



Vystavil: Veselovská



Krycí list splátky v EUR za obdobie august 2011


RENOVIA s. r. o.


Stavba : 512-Miestne komunikácie, chodníky a parkoviská v meste Žarnovica		č. 512
Objekt : 07-Žarnovica-vy ASFALTOVANIE ulice Mierovej		č. 07
JKSO :	Miesto : Žarnovica	Zmluva č. Dňa : 30.08.2011
Odberateľ : Mesto Žarnovica		IČO : DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : RENOVIA, s.r.o. 96221 Lieskovec, Lieskovská cesta 488		IČO : 31627684 DIČ : 2020476667 IČ DPH : SK2020476667
Projektant :		IČO : DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	16 871 EUR	za M3 OP	1 M	16 871 EUR	za M
1 M2 ZP	16 871 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	16 871 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	12 817,08	50,40	12 867,48	6	Práce nadčas	
2	PSV :	273,00	918,75	1 191,75	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	13 090,08	969,15	14 059,23	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

Rozpočet : 512	Spracoval : Ing. Peter Širáň	E	Celkové náklady :	
Dátum :	projektant, rozpočtár, cena	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	14 059,23
Pečiatka :		22	DPH 20 % z :	14 059,23 2 811,85
Podpis :		23		
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	16 871,08
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	30.08.2011	Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	

Odberteľ: Mesto Žarnovica

Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o.

Projektant:

Stavba: 512-Miestne komunikácie, chodníky a parkoviská v meste Žarnovica

Objekt: 07-Žarnovica-vyastalovanie ulice Mierovej

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie august 2011

RENOVIA s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNÉ PRÁCE					
1	113151115	Frézovanie živ. krytu hr. do 6 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	52,000	m2	9,00	468,00	
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	468,00	EUR		468,00	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
2	572733111	Vyrovnávanie povrchov stáv. krytov živ. zmesou pre kob. asf.kam	35,148	t	73,50	2 583,38	
3	573231111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	823,500	m2	0,60	494,10	
4	577141212	Beton asfalt, tr. 2 stred.AC 11(ABS), hrub.AC16(ABH) AC8(ABJ) š.do 3m hr.5 cm	823,500	m2	10,20	8 399,70	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	11 477,18	EUR		11 477,18	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
5	899331111	Výsková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	6,000	kus	65,50	393,00	
6	592243910	Prstenec vyrovnávací TBS 14/824 60x62,5x12	6,000	kus	8,40		50,40
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	443,40	EUR		393,00	50,40
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
7	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živ. hr. do 10 cm	25,000	m	1,84	46,00	
8	919735111	Rezanie stávajúceho živ. krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	25,000	m	4,09	102,25	
9	938909311	Odstránenie nánosov z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živ. krytu	823,500	m2	0,02	16,47	
10	938909611	Odstránenie uľahnutého nánosov z krajnic hr. do 10 cm	82,350	m2	1,07	88,11	
11	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živ. kryt	137,846	t	1,64	226,07	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	478,90	EUR		478,90	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	12 867,48	EUR		12 817,08	50,40
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
12	711491172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	175,000	m2	1,56	273,00	
13	693F0104	Geotextília GlasGrid 8550	183,750	m2	5,00		918,75
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	1 191,75	EUR		273,00	918,75
		71 - IZOLÁCIE spolu :	1 191,75	EUR		273,00	918,75
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 191,75	EUR		273,00	918,75
		Za rozpočet celkom :	14 059,23	EUR		13 090,08	969,15

Stavba : 512- Miestne komunikácie, chodníky a parkoviská v meste Žarnovica		č. 512																																				
Objekt : 10- Vybudovanie nového parkoviska 32 miest, ulica Mierová		č. 10																																				
Časť : 11- asfaltové parkovisko - rozšírenie		č. 11																																				
JKSO	Miesto : Žarnovica	Zmluva č. Dňa : 31.08.2011																																				
Odberateľ : Mesto Žarnovica		IČO : DIČ :																																				
		IČ DPH :																																				
Dodávateľ : RENOVIA, s.r.o.		IČO : 31627684 DIČ : 2020476667																																				
96221 Lieskovec, Lieskovská cesta 488		IČ DPH : SK2020476667																																				
Projektant :		IČO : DIČ :																																				
		IČ DPH :																																				
<table border="1"> <tr> <td>1 M3 OP</td> <td>23 816 EUR</td> <td>za M3 OP</td> <td>1 M</td> <td>23 816 EUR</td> <td>za M</td> </tr> <tr> <td>1 M2 ZP</td> <td>23 816 EUR</td> <td>za M2 ZP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 M2 UP</td> <td>23 816 EUR</td> <td>za M2 UP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			1 M3 OP	23 816 EUR	za M3 OP	1 M	23 816 EUR	za M	1 M2 ZP	23 816 EUR	za M2 ZP				1 M2 UP	23 816 EUR	za M2 UP																					
1 M3 OP	23 816 EUR	za M3 OP	1 M	23 816 EUR	za M																																	
1 M2 ZP	23 816 EUR	za M2 ZP																																				
1 M2 UP	23 816 EUR	za M2 UP																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">A ZRN konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN</td> <td colspan="3">B IN - individuálne náklady</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>19 352,68</td> <td>493,72</td> <td>19 846,40</td> <td>6 Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7 Murárske výpomocy</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8 Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet</td> <td>19 352,68</td> <td>493,72</td> <td>19 846,40</td> <td>10 Súčet riadkov 6 až 9 :</td> </tr> </table>			A ZRN konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN			B IN - individuálne náklady			1	HSV	19 352,68	493,72	19 846,40	6 Práce nadčas	2	PSV				7 Murárske výpomocy	3	MCE				8 Bez pevnej podlahy	4	iné				9	5	Súčet	19 352,68	493,72	19 846,40	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
A ZRN konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN			B IN - individuálne náklady																																			
1	HSV	19 352,68	493,72	19 846,40	6 Práce nadčas																																	
2	PSV				7 Murárske výpomocy																																	
3	MCE				8 Bez pevnej podlahy																																	
4	iné				9																																	
5	Súčet	19 352,68	493,72	19 846,40	10 Súčet riadkov 6 až 9 :																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">C NUS - náklady umiestnenia staby</td> <td colspan="3">D ON - ostatné náklady :</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td></td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td></td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Staženie podmienky</td> <td></td> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14 :</td> <td></td> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19 :</td> <td></td> </tr> </table>			C NUS - náklady umiestnenia staby			D ON - ostatné náklady :			11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť		13	Staženie podmienky		18	Projektové práce		14			19			15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
C NUS - náklady umiestnenia staby			D ON - ostatné náklady :																																			
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																		
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť																																		
13	Staženie podmienky		18	Projektové práce																																		
14			19																																			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Rozpočet : 512 Spracoval : Ing. Peter Širáň</td> <td colspan="3">E Celkové náklady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">projektant, rozpočtár, cenár</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td>19 846,40</td> </tr> <tr> <td>Pečiatka</td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>DPH 20 % z :</td> <td>3 969,28</td> </tr> <tr> <td>Podpis</td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>23 815,68</td> </tr> </table>			Rozpočet : 512 Spracoval : Ing. Peter Širáň			E Celkové náklady :			projektant, rozpočtár, cenár						Dátum			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	19 846,40	Pečiatka			22	DPH 20 % z :	3 969,28	Podpis			23						24	Súčet riadkov 21 až 23 :	23 815,68
Rozpočet : 512 Spracoval : Ing. Peter Širáň			E Celkové náklady :																																			
projektant, rozpočtár, cenár																																						
Dátum			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	19 846,40																																	
Pečiatka			22	DPH 20 % z :	3 969,28																																	
Podpis			23																																			
			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	23 815,68																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">F Odpočet - prípočet</td> </tr> </table>			F Odpočet - prípočet																																			
F Odpočet - prípočet																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">odberateľ, obstarávateľ :</td> <td colspan="3">dodávateľ, zhotoviteľ :</td> </tr> <tr> <td>Dátum :</td> <td>31.08.2011</td> <td></td> <td>Dátum :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pečiatka :</td> <td>MESTO ŽARNOVICA MESTSKÝ ÚRAD Námestie SNP 33 966 81 ŽARNOVICA 23</td> <td></td> <td>Pečiatka :</td> <td>RENOVIA s.r.o. Lieskovská cesta 488 Lieskovec 960 01 ZVOLEN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podpis :</td> <td></td> <td></td> <td>Podpis :</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			odberateľ, obstarávateľ :			dodávateľ, zhotoviteľ :			Dátum :	31.08.2011		Dátum :			Pečiatka :	MESTO ŽARNOVICA MESTSKÝ ÚRAD Námestie SNP 33 966 81 ŽARNOVICA 23		Pečiatka :	RENOVIA s.r.o. Lieskovská cesta 488 Lieskovec 960 01 ZVOLEN		Podpis :			Podpis :														
odberateľ, obstarávateľ :			dodávateľ, zhotoviteľ :																																			
Dátum :	31.08.2011		Dátum :																																			
Pečiatka :	MESTO ŽARNOVICA MESTSKÝ ÚRAD Námestie SNP 33 966 81 ŽARNOVICA 23		Pečiatka :	RENOVIA s.r.o. Lieskovská cesta 488 Lieskovec 960 01 ZVOLEN																																		
Podpis :			Podpis :																																			

Odberateľ: Mesto Žarnovica

Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o.

Projektant:

Stavba: 512-Miestne komunikácie, chodníky a parkoviská v meste Žarnovica

Objekt: 10-Vybudovanie nového parkoviska 32 miest, ulica Mierová

Časť: 11-asfaltové parkovisko - rozšírenie

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie august 2011

RENOVIA s. r. o.

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107141	Odstranenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 5 cm, do 200 m ²	114,250	m ²	2,38	271,92	
2	180402111	Zalozenie parkoveho trávniku vysevom v rovine	304,490	m ²	0,55	167,47	
3	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	15,986	kg	6,50		103,91
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :			543,30	EUR		439,39	103,91
5 - KOMUNIKÁCIE							
4	565141121	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. do 3m hr. 6 cm	849,040	m ²	10,90	9 254,54	
5	573231111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m ²	849,040	m ²	0,60	509,42	
6	577123211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 30 mm š do 3 m	77,800	m ²	6,45	501,81	
7	577134211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm š do 3 m	849,040	m ²	9,00	7 641,36	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			17 907,13	EUR		17 907,13	
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
8	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	30,150	m	0,80	24,12	
9	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	7,630	kus	32,00		244,16
10	877313123	Montáž tvar 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	3,000	kus	1,30	3,90	
11	286506630	Koleno kanalizačné PVC d 160/87°	2,000	kus	3,30		6,60
12	286507060	Odbočky kanalizačné PVC d160/160 mm	1,000	kus	6,20		6,20
13	894402211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	1,000	kus	18,20	18,20	
4	553042210	Mreža studne	60,660	kg	2,19		132,85
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			436,03	EUR		46,22	389,81
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	915711111	Vodorovné značenie krytov stiek farbou, deliace čiary š. 12 cm	144,000	m	1,19	171,36	
16	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	144,000	m	0,10	14,40	
17	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živич. hr. do 10 cm	70,220	m	1,84	129,20	
18	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	70,220	m	4,09	287,20	
19	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	218,161	t	1,64	357,78	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			959,94	EUR		959,94	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			19 846,40	EUR		19 352,68	493,72
Za rozpočet celkom :			19 846,40	EUR		19 352,68	493,72