

## Záznam z technickej obhliadky verejnej kanalizácie a ČOV so špecifikáciou vodohospodárskej infraštruktúry

(ďalej len „záznam“)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STAVBA: VK (ČOV) vo vlastníctve obce Svätý Peter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DŇA: 19.12.2023</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>VLASTNÍK:</b><br><br><b>Obec Svätý Peter</b><br><br>Hlavná 2<br>946 57 Svätý Peter<br><br>V zastúpení: Tibor Hamran, starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PREVÁDZKOVATEĽ:</b><br><br><b>RVS GROUP SLOVENSKO a.s.</b><br>(d ďalej len ako „RVS“)<br>Novozámocká 222C<br>949 05 Nitra<br><br>V zastúpení: Zuzana Kováčová, predseda predstavenstva |
| <p><b>POPIS:</b></p> <p>Dňa <b>19.12.2023</b> bola vykonaná obhliadka vodárenskej infraštruktúry – verejná kanalizácia (VK) a čistiarne odpadových vôd (ČOV). Obhliadka bola vykonaná na nasledovnom vodohospodárskom majetku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Gravitačná splašková kanalizácia (11ks čerpacia stanica)</b></li> </ul> <p>Na verejnej splaškovej kanalizácii je vybudovaných 11 čerpacích staníc. Údržba na čerpacích staniciach nie je vykonávaná pravidelne, niektoré čerpacie stanice neboli čistené od spustenia do prevádzky. Obsluha vykonáva denne obhliadky a odstraňuje iba poruchy. Čerpacie stanice nemajú prenos dát pomocou GSM. Všetky čerpacie stanice sú vystrojené dvomi čerpadlami Grundfos, rôznych výkonov podľa projektovej dokumentácii. V čerpacích staniciach sú osadené záchytné koše na hrubé nečistoty.</p> <p>» <u>ČS 3,4,6</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osadené po 2ks čerpadiel značky Grundfos</li> <li>- vybudované sú ako malý nadzemný objekt v ktorom sa vykonáva údržba. V objekte je osadený oceľový nosník s reťazovým zdvihákom. Toto zariadenie sa prakticky nedá využiť na vyťahovanie čerpadiel. Oplechovanie strechy na ČS 4 je značne skorodované je nutná jeho výmena. Pri týchto troch čerpacích staniciach je potrebné predložiť revízie bleskozvodov</li> <li>- chýba GSM prenos údajov o chode ČS</li> </ul> <p>» <u>ČS 2,5,7,8,11</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osadené po 2ks čerpadiel značky Grundfos</li> </ul> <p>sú vybudované v komunikáciách, čo znamená, že pri čistení tlakovým vozidlom je cesta neprejazdná. Skrine ovládania a elektromerov sú obmurované</p> |                                                                                                                                                                                           |

- chýba GSM prenos údajov o chode ČS
- » ČS 1,9,10
  - sú vybudované mimo komunikácie, skrine ovládania a elektromeru a sú tiež obmurované

Na všetkých čerpacích staniciach sú osadené majáky, ktoré signalizujú poruchu.

#### o Objekt ČOV

Obec má vybudovanú čistiareň odpadových vôd – membránovú (ďalej len „ČOV“). Takáto ČOV by mala mať vyššiu účinnosť čistenia splaškových odpadových vôd, ale zároveň má omnoho vyššie nároky na spotrebu elektrickej energie a na náročnosť údržby, čo v konečnom dôsledku značne zvyšuje finančné náklady na prevádzku. Stavebne je ČOV v dobrom stave, drobné nedostatky a poruchy sa snaží obsluha odstraňovať. Na ČOV je meraný prítok aj odtok. Vyčistená voda je prečerpávaná čerpacou stanicou do odvodňovacieho kanálu vo vzdialenosti cca 4 km. Kal sa lisuje na dennej báze. Lisy na kal, si ale nedokážu efektívne poradiť s jemným a riedkym kalom. Z technického pohľadu, je lisovanie zdláhave a neefektívne, z dôvodu toho, že sa jedná o membránovú ČOV. V prípade zrážok je prítok na ČOV viac ako dvojnásobný oproti bežnému priemeru, čo značí prítok balastných vôd a zaústení dažďových zvodov do verejnej kanalizácie.

#### HODNOTENIE PREVÁDZKOVATEĽA:

1. Membrány na ČOV majú 5 rokov a sú po záručnej dobe, čo nasvedčuje skutočnosti, že **v dohľadnej dobe bude zo strany vlastníka (obce) potrebné zabezpečiť značnú finančnú investíciu na ich rekonštrukciu.**
2. Pred začatím prevádzky verejnej kanalizácie, bude **prevádzkovateľ požadovať realizáciu GSM prenosu na ČS3**, nakoľko pri výpadku oboch čerpadiel sa kanalizácia naplní za cca. 3 hodiny.
3. V prvom kalendárnom roku bude prevádzkovateľ požadovať osadiť GSM prenosy na všetky čerpace stanice. Uvedená požiadavka bude zapracovaná v pláne obnovy verejnej kanalizácie.
4. **Pred začatím prevádzky je nutné vyčistenie všetkých čerpacích staníc tlakovým vozidlom.**
5. **Je potrebné od vlastníka predložiť plané revízne elektro inštalácie od všetkých ČS ako aj platné certifikáty od prietokomerov, ktoré merajú prítok a odtok na ČOV.**
6. Objekt ČOV je v prevádzky schopnom stave, je dobre udržiavaný a prevádzky schopný.
7. Chod ČOV je zabezpečovaný dvoma pracovníkmi obce (obsluha ČOV). Údržba (čistenie) všetkých zariadení na ČOV je vykonávaná pravidelne, obsluha zaznamenáva všetky potrebné hodnoty na ČOV.

|                                                            |                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                              |
| <b>ZA VLASTNÍKA:</b><br><br>Tibor Hamran:<br>starosta obce | <b>ZA PREVÁDZKOVATEĽA:</b><br><br>Zuzana Kováčová:<br>predseda prestavenstva |

Neoddeliteľnou prílohou tohto záznamu je **ŠPECIFIKÁCIA STAVIEB S UVEDENÍM TECHNICKÝCH PARAMETROV STAVEBNÉ OBJEKTY VEREJNEJ KANALIZÁCIE A ČOV.**

## ŠPECIFIKÁCIA STAVIEB S UVEDENÍM TECHNICKÝCH PARAMETROV

### STAVEBNÉ OBJEKTY VEREJNEJ KANALIZÁCIE a ČOV

#### Gravitačná kanalizácia:

|              |                |          |
|--------------|----------------|----------|
| Stoka A      | PVC SN8, DN300 | 789,68m  |
| Stoka B      | PVC SN8, DN300 | 355,23m  |
| Stoka B-1    | PVC SN8, DN300 | 81,15m   |
| Stoka B-2    | PVC SN8, DN300 | 341,70m  |
| Stoka B-2-1  | PVC SN8, DN300 | 97,50m   |
| Stoka C      | PVC SN8, DN300 | 1419,45m |
| Stoka C1     | PVC SN8, DN300 | 1447,19m |
| Stoka C1-1   | PVC SN8, DN300 | 635,65m  |
| Stoka C1-2   | PVC SN8, DN300 | 338,17m  |
| Stoka C1-2-1 | PVC SN8, DN300 | 121,41m  |
| Stoka C1-2-2 | PVC SN8, DN300 | 59,80m   |
| Stoka C1-3   | PVC SN8, DN300 | 202,13m  |
| Stoka C1-3-1 | PVC SN8, DN300 | 126,96m  |
| Stoka C1-4   | PVC SN8, DN300 | 195,37m  |
| Stoka C2     | PVC SN8, DN300 | 87,82m   |
| Stoka C3     | PVC SN8, DN300 | 170,30m  |
| Stoka C4     | PVC SN8, DN300 | 374,88m  |
| Stoka C5     | PVC SN8, DN300 | 358,49m  |
| Stoka C5-1   | PVC SN8, DN300 | 72,02m   |
| Stoka C6     | PVC SN8, DN300 | 535,39m  |
| Stoka C7     | PVC SN8, DN300 | 91,91m   |
| Stoka C8     | PVC SN8, DN300 | 91,27m   |
| Stoka D      | PVC SN8, DN300 | 349,69m  |
| Stoka D1     | PVC SN8, DN300 | 164,8m   |
| Stoka D1-1   | PVC SN8, DN300 | 117,24m  |
| Stoka D2     | PVC SN8, DN300 | 334,82m  |
| Stoka E      | PVC SN8, DN300 | 503,13m  |
| Stoka E1     | PVC SN8, DN300 | 82,02m   |
| Stoka F      | PVC SN8, DN300 | 810,34m  |
| Stoka F1     | PVC SN8, DN300 | 23,16m   |
| Stoka F2     | PVC SN8, DN300 | 37,03m   |
| Stoka F3     | PVC SN8, DN300 | 99,74m   |
| Stoka G      | PVC SN8, DN300 | 9,49m    |
| Stoka J      | PVC SN8, DN300 | 128,43m  |
| Stoka L      | PVC SN8, DN300 | 410,72m  |
| Stoka L1     | PVC SN8, DN300 | 174,02m  |
| Stoka L2     | PVC SN8, DN300 | 228,12m  |
| Stoka L2-1   | PVC SN8, DN300 | 389,26m  |
| Stoka L2-1-1 | PVC SN8, DN300 | 96,81m   |
| Stoka L2-1-2 | PVC SN8, DN300 | 44,43m   |
| Stoka L2-2   | PVC SN8, DN300 | 86,68m   |
| Stoka L3     | PVC SN8, DN300 | 77,12m   |
| Stoka M      | PVC SN8, DN300 | 361,18m  |
| Stoka M1     | PVC SN8, DN300 | 204,38m  |
| Stoka M2     | PVC SN8, DN300 | 112,13m  |

Stoka N PVC SN8, DN300 239,03m  
V celkovej dĺžke: 13 077,24m

**Tlaková kanalizácia:**

|                                         |                     |          |
|-----------------------------------------|---------------------|----------|
| vetvy T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19 | HDPE, DN 50x4,6mm   | 1135,88m |
| vetvy T1, T2, T5, T7, T8, T9, T10, T11  | HDPE, DN 63x3,8mm   | 1636,21m |
| vetva T12                               | HDPE, DN 63x5,8mm   | 481,50m  |
| vetva T13                               | HDPE, DN 75x6,8mm   | 408,15m  |
| vetvy T12, T13                          | HDPE, DN 90x8,2mm   | 773,40m  |
| vetvy T3, T6, T10                       | HDPE, DN 110x6,6mm  | 2197,33m |
| vetva T12                               | HDPE, DN 110x10,0mm | 1125,95m |
| vetva T3                                | HDPE, DN 160x9,5mm  | 508,70m  |
| V celkovej dĺžke:                       |                     | 2558,00m |

**Čerpacia stanice:**

|           |        |                                 |                              |
|-----------|--------|---------------------------------|------------------------------|
| ČS1       | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 1,91 \text{ l/s}$ |
| ČS2       | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 1,30 \text{ l/s}$ |
| ČS3       | φ 3,0m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 6,20 \text{ l/s}$ |
| ČS4       | φ 3,0m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 4,40 \text{ l/s}$ |
| ČS5       | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 1,30 \text{ l/s}$ |
| ČS6       | φ 3,0m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 4,80 \text{ l/s}$ |
| ČS7       | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 1,20 \text{ l/s}$ |
| ČS8       | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 0,60 \text{ l/s}$ |
| ČS9       | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 2,00 \text{ l/s}$ |
| ČS10      | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 1,90 \text{ l/s}$ |
| ČS11      | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 0,90 \text{ l/s}$ |
| Spolu ČS: |        |                                 | 11ks                         |

**STAVEBNÝ OBJEKT ČOV**

**SO-01** prevádzková budova a ZOBČ (pôdorysný rozmer 12,75 x 10,40m)

**SO-02** budova kalového hospodárstva

**SO-03** objekt vyrovnávajúcej a homogenizačnej nádrže

**SO-04** odtok do recipientu (potrubie HDPE PN10, DN150-DN180, dĺ. 4 710m)

**SO-10** potrubné prepojenia (areálové rozvody ČOV)

PJ 0101 strojno-technologické zariadenia ČOV (technológia)

PJ 0102 strojno-technologická časť ČOV (elektro)

Za Vlastníka: 19.12.2023

Za Prevádzkovateľa 19.12.2023

**Obec Svät**

Tibor Hamr  
starosta ob

**RVS GROU**

Zuzana Ko  
predsa pre

**Kritériá kvality poskytovaných vodohospodárskych služieb**  
**ku Koncesnej zmluve o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej**  
**infraštruktúry zo dňa 25.01.2024**

**Vyhlásenie koncesionára:**


Firma RVS GROUP SLOVENSKO a.s. sa ako Koncesionár podľa Koncesnej zmluvy uzavretej dňa 25.01.2024 v obci Svätý Peter zaväzuje prevádzkovať vodnú stavbu „Svätý Peter celo obecná splašková kanalizácia a celo obecná čistiareň odpadových vôd“ v zmysle platnej legislatívy:

- Zákon č. 364/2004 Z. z. – Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon )
- Zákon č. 394/2009 Z. z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
- Povolenie na užívanie vodnej stavby „Svätý Peter celo obecná splašková kanalizácia a celo obecná čistiareň odpadových vôd“ OU-KN-OSZP-2019/010451-4-Tó
- Schválený prevádzkový poriadok.

Za Koncesionára v Nitre dňa: **10.01.2024**

**RVS GROUP SLOVENSKO a.s.**

Zuzana Kováčová  
predsa predstavenstva



## ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL

v zmysle bodu 6 ods. 6.1 koncesnej zmluvy o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry zo dňa 01.01.2024 (ďalej len „zmluva“)

**STAVBA: VK (ČOV) vo vlastníctve obce Svätý Peter**

**DŇA: 07.01.2024**

### VLASTNÍK:

**Obec Svätý Peter**

Hlavná 2

946 57 Svätý Peter

V zastúpení: Tibor Hamran, starosta obce

### PREVÁDZKOVATEĽ:

**RVS GROUP SLOVENSKO a.s.**

(ďalej len ako „RVS“)

Novozámocká 222C

949 05 Nitra

IČO: 55 074 782

V zastúpení: Zuzana Kováčová, predseda predstavenstva

Vlastník odovzdáva a prevádzkovateľ preberá do prevádzky k dátumu 07.01.2024 nasledovné objekty:

### Gravitačná kanalizácia:

|              |                |          |
|--------------|----------------|----------|
| Stoka A      | PVC SN8, DN300 | 789,68m  |
| Stoka B      | PVC SN8, DN300 | 355,23m  |
| Stoka B-1    | PVC SN8, DN300 | 81,15m   |
| Stoka B-2    | PVC SN8, DN300 | 341,70m  |
| Stoka B-2-1  | PVC SN8, DN300 | 97,50m   |
| Stoka C      | PVC SN8, DN300 | 1419,45m |
| Stoka C1     | PVC SN8, DN300 | 1447,19m |
| Stoka C1-1   | PVC SN8, DN300 | 635,65m  |
| Stoka C1-2   | PVC SN8, DN300 | 338,17m  |
| Stoka C1-2-1 | PVC SN8, DN300 | 121,41m  |
| Stoka C1-2-2 | PVC SN8, DN300 | 59,80m   |
| Stoka C1-3   | PVC SN8, DN300 | 202,13m  |
| Stoka C1-3-1 | PVC SN8, DN300 | 126,96m  |
| Stoka C1-4   | PVC SN8, DN300 | 195,37m  |
| Stoka C2     | PVC SN8, DN300 | 87,82m   |
| Stoka C3     | PVC SN8, DN300 | 170,30m  |
| Stoka C4     | PVC SN8, DN300 | 374,88m  |
| Stoka C5     | PVC SN8, DN300 | 358,49m  |
| Stoka C5-1   | PVC SN8, DN300 | 72,02m   |
| Stoka C6     | PVC SN8, DN300 | 535,39m  |
| Stoka C7     | PVC SN8, DN300 | 91,91m   |
| Stoka C8     | PVC SN8, DN300 | 91,27m   |
| Stoka D      | PVC SN8, DN300 | 349,69m  |
| Stoka D1     | PVC SN8, DN300 | 164,8m   |
| Stoka D1-1   | PVC SN8, DN300 | 117,24m  |

|              |                |         |
|--------------|----------------|---------|
| Stoka D2     | PVC SN8, DN300 | 334,82m |
| Stoka E      | PVC SN8, DN300 | 503,13m |
| Stoka E1     | PVC SN8, DN300 | 82,02m  |
| Stoka F      | PVC SN8, DN300 | 810,34m |
| Stoka F1     | PVC SN8, DN300 | 23,16m  |
| Stoka F2     | PVC SN8, DN300 | 37,03m  |
| Stoka F3     | PVC SN8, DN300 | 99,74m  |
| Stoka G      | PVC SN8, DN300 | 9,49m   |
| Stoka J      | PVC SN8, DN300 | 128,43m |
| Stoka L      | PVC SN8, DN300 | 410,72m |
| Stoka L1     | PVC SN8, DN300 | 174,02m |
| Stoka L2     | PVC SN8, DN300 | 228,12m |
| Stoka L2-1   | PVC SN8, DN300 | 389,26m |
| Stoka L2-1-1 | PVC SN8, DN300 | 96,81m  |
| Stoka L2-1-2 | PVC SN8, DN300 | 44,43m  |
| Stoka L2-2   | PVC SN8, DN300 | 86,68m  |
| Stoka L3     | PVC SN8, DN300 | 77,12m  |
| Stoka M      | PVC SN8, DN300 | 361,18m |
| Stoka M1     | PVC SN8, DN300 | 204,38m |
| Stoka M2     | PVC SN8, DN300 | 112,13m |
| Stoka N      | PVC SN8, DN300 | 239,03m |

**V celkovej dĺžke: 13 077,24m**

#### Tlaková kanalizácia:

|                                         |                     |          |
|-----------------------------------------|---------------------|----------|
| vetvy T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19 | HDPE, DN 50x4,6mm   | 1135,88m |
| vetvy T1, T2, T5, T7, T8, T9, T10, T11  | HDPE, DN 63x3,8mm   | 1636,21m |
| vetva T12                               | HDPE, DN 63x5,8mm   | 481,50m  |
| vetva T13                               | HDPE, DN 75x6,8mm   | 408,15m  |
| vetvy T12, T13                          | HDPE, DN 90x8,2mm   | 773,40m  |
| vetvy T3, T6, T10                       | HDPE, DN 110x6,6mm  | 2197,33m |
| vetva T12                               | HDPE, DN 110x10,0mm | 1125,95m |
| vetva T3                                | HDPE, DN 160x9,5mm  | 508,70m  |

**V celkovej dĺžke: 2558,00m**

#### Čerpacia stanice:

|      |        |                                 |                              |
|------|--------|---------------------------------|------------------------------|
| ČS1  | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 1,91 \text{ l/s}$ |
| ČS2  | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 1,30 \text{ l/s}$ |
| ČS3  | φ 3,0m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 6,20 \text{ l/s}$ |
| ČS4  | φ 3,0m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 4,40 \text{ l/s}$ |
| ČS5  | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 1,30 \text{ l/s}$ |
| ČS6  | φ 3,0m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 4,80 \text{ l/s}$ |
| ČS7  | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 1,20 \text{ l/s}$ |
| ČS8  | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 0,60 \text{ l/s}$ |
| ČS9  | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 2,00 \text{ l/s}$ |
| ČS10 | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 1,90 \text{ l/s}$ |
| ČS11 | φ 2,2m | 2ks čerpadiel (GRUNDFOS SEG.40) | $Q_{min} = 0,90 \text{ l/s}$ |

**Spolu ČS: 11ks**

## STAVEBNÝ OBJEKT ČOV

- SO-01 prevádzková budova a ZOBČ (pôdorysný rozmer 12,75 x 10,40m)
- SO-02 budova kalového hospodárstva
- SO-03 objekt vyrovnávajúcej a homogenizačnej nádrže
- SO-04 odtok do recipientu (potrubie HDPE PN10, DN150-DN180, dĺ. 4 710m)
- SO-05 spevnené plochy (živicové plochy o celkovej ploche 458m<sup>2</sup>)
- SO-06 terénne a sadové úpravy (konštrukcie chodníkov a ostatných spevnených plôch)
- SO-07 prístupová komunikácia (príjazd do areálu ČOV v dĺžke 11,7m a šírky 3,0m)
- SO-08 elektrická prípojka NN k ČOV (1x AYKY-J 3 x 95+50 v celkovej dĺžke 40m)
- SO-09 oplotenie areálu (výška oplotenia 2,00m, celková dĺžka oplotenia je 178m + 1x vstupná brána + 2x bránička)
- SO-10 potrubné prepojenia (areálové rozvody ČOV)
- SO-11 studňa (prívodné vodovodné potrubie o dĺžke 48,2m)
- SO-12 odberateľská prípojka VN a transformovňa (zásobovanie objektu ČOV el. energiou)
- SO-13 zriadenie odovzdávacieho miesta VN (odbočka z distribučného vedenia VN č. 1021)
- PJ 0101 strojno-technologické zariadenia ČOV (technológia)
- PJ 0102 strojno-technologická časť ČOV (elektro)

**VLASTNÍK BERIE NA VEDOMIE NASLEDOVNÉ NEDOSTAKY NA PREVÁDZKE VK a ČOV a prehlasuje, že bude v súčinnosti a na odporúčanie prevádzkovateľa pracovať na ich odstránení v nasledovnom rozsahu:**

1. Membrány na ČOV majú 5 rokov a sú po záručnej dobe, čo nasvedčuje skutočnosti, že v dohľadnej dobe bude zo strany vlastníka (obce) potrebné zabezpečiť značnú finančnú investíciu na ich rekonštrukciu.
2. Prevádzkovateľ požaduje najneskôr 60 dní od podpisu tohto protokolu realizáciu GSM prenosov na ČS3 a ČS4, nakoľko pri výpadku oboch čerpadiel sa kanalizácia naplní za cca. 3 hodiny a spôsobí neodváždzanie odpadových vôd z celej obce.
3. Do konca kalendárneho roka 2024 bude prevádzkovateľ požadovať osadiť GSM prenosy na všetky ostatné čerpacie stanice, a to z dôvodu, že uvedené riešenie osadenia GSM brány, značne ušetrí prevádzkové náklady, čo bude mať pozitívny vplyv na vývoj cenotvorby pre konečného spotrebiteľa.
4. Prevádzkovateľ požaduje najneskôr 60 dní od podpisu tohto protokolu vyčistenie všetkých čerpacích staníc tlakovým vozidlom.
5. Je potrebné od vlastníka predložiť platné revízne elektro inštalácie od všetkých objektov (ČOV + ČS) ako aj platné certifikáty od prietokomerov, ktoré merajú prítok a odtok na ČOV. V prípade, pokiaľ Prevádzkovateľ nedisponuje platnými revíznymi správami od objektov, vlastníka zabezpečí ich vyhotovenie najneskôr do 60 dní.
6. Je potrebné od vlastníka predložiť platný schválený prevádzkový poriadok na VK a ČOV. Ak Prevádzkovateľ nedisponuje schváleným prevádzkovým poriadkom na VK a ČOV, vlastníka zabezpečí ich vyhotovenie najneskôr do 60 dní.

**Vlastník berie na vedomie, že požiadavky zo strany prevádzkovateľa v zmysle bodu 2, 4, 5 a 6 sú nevyhnutne potrebné na začatie výkonu prevádzkovania VK a ČOV.**

Ostatné priebežne zistené nedostatky budú zapracované do plánu obnovy a investičného plánu pre kalendárny rok 2025.

Podpisom tohto protokolu **berie vlastník na vedomie zistený technický stav VK a ČOV** z obhliadky technickými pracovníkmi budúceho prevádzkovateľa.

Uvedené nedostatky budú súčasťou plánu obnovy, ktorý sa bude schvaľovať v zastupiteľstve obce v mesiaci 09/2024.

**ZA VLASTNÍKA ODOVZDAL:**

Tibor Hamran:  
starosta obce



**ZA PREVÁDZKOVATEĽA PREVZAL:**

Zuzana Kováčová  
predseda predstavenstva

