

## **Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. : ZS2018129/OVIŽP/D1**

uzatvorená podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác :

**„Parkovisko pri bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa, súpisné číslo 848-PRI VEČIERKE“**

### **Čl. I. Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** **Mesto Žarnovica**  
Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica  
zastúpený: Kamil Danko, primátor mesta  
IČO: 00321117  
DIČ: 2021111543  
osoby oprávnené konať  
vo veciach zmluvných  
a technických: Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ  
Ing. Jozef Haviar, odborný referent OVIŽP  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žarnovica  
IBAN: SK72 0200 0000 0000 14824422/0200  
Tel.,fax: 045/6830012, 6812152  
e-mail: [prednosta@zarnovica.eu](mailto:prednosta@zarnovica.eu)

a

**2. Zhotoviteľ:** **REKOSTAV ss-vp, s.r.o.**  
Jilemnického 1, 966 81 Žarnovica  
zapísaný v Obchodnom  
registri: OR: Sro, vložka: č.: 17657/S  
zastúpený: Ing. Milan Maslen  
osoby oprávnené konať  
vo veciach zmluvných: Ing. Milan Maslen  
a technických: Ing. Tomáš Országh  
IČO: 45 390 720  
DIČ: 2022958740  
IČ DPH: SK2022958740  
Bankové spojenie: VUB a.s. pobočka Žarnovica  
IBAN: SK54 0200 0000 0027 1663 0154  
Tel.,fax: 0456716097,0908931630,0905920611  
e-mail: [maslen@rekostavsk.sk](mailto:maslen@rekostavsk.sk)

**sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo uzavretej dňa 27.07.2018:**

1. V Čl.III. ods. 1 sa mení termín ukončenia plnenia diela a to z dôvodu pozastavenia prác pre technické problémy uvedené v stavebnom denníku – týkajúce sa výrubu stromov rastúcich v bezprostrednej blízkosti budovaného parkoviska. Nové znenie druhej vety v Čl.III. ods.1 je nasledovné:  
„Termín ukončenia plnenia diela: **do 100 dní od začiatku plnenia diela**“
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.


3. Obsah tohto Dodatku č.1 ku zmluve bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.
4. Tento Dodatok č.1 ku zmluve nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Tento Dodatok č.1 ku zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.


V Žarnovici, dňa: 09.10.2018

V Žarnovici, dňa: 09.10.2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

  
RE  
P. Jilem  
IČO: 45  
Ing. Milan Maslen  
konateľ

  
Kamil Danko  
primátor mesta