

Evidenčné číslo Objednávateľa:

Evidenčné číslo Zhotoviteľa:

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 15. 10. 2019

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: **Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25**
Zastúpený: **Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK**
IČO: **360 636 06**
DIČ: **2021608369**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca: **DREVOPROGRES PLUS, S.R.O.**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **Priemyselná 819/80, 019 01 Ilava
Róbert Kunc**
IČO:
DIČ: **Peter Fabuš**
IČ DPH: **44 278 829**
Bankové spojenie: **2022655613**
Číslo účtu: **SK2022655613**
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vl. č. 20466/R (ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo, uzatvorená dňa 15. 10. 2019, zverejnená dňa 17. 10. 2019 a účinná dňa 18. 10. 2019, na realizáciu „**Výmena okien na SPŠS Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava**“, (ďalej len „Zmluva“ alebo „ZoD“). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. III. bodu 3.4, bodu 3.5 ZoD v nadväznosti na bod 14.4 ZoD dohodli na schválení nového prepracovaného časového harmonogramu realizácie diela uzatvorením tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 v nadväznosti na § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Článok I.

PREDMET DODATKU

1.1 Predmetom Dodatku k Zmluve je:

- 1.1.1 Zmena časového harmonogramu realizácie diela, ktorá podlieha písomnému schváleniu objednávateľom a je súčasťou prílohy k ZoD.
- 1.1.2 Úprava doplňujúceho časového harmonogramu realizácie diela stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela, nakoľko sa podľa pôvodného harmonogramu nedajú vykonať montážne práce z dôvodu ročného obdobia, počasia. Potreba vykonania zmeny harmonogramu realizácie diela vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy.

- 1.2 Úprava doplňujúceho časového harmonogramu realizácie diela stavebných prác je zrejma z prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2 Zmluvné strany si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
- 3.3 Prílohu č.1 tohto Dodatku tvorí nový harmonogram realizácie diela.
- 3.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 3.5 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení Dodatku na webovom sídle objednávateľa.

Zoznam príloh:

č.1 – nový časový harmonogram realizácie diela

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

19. 12. 2019

V Bratislave, dňa 02. 01. 2020

V Bratislave, dňa

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj



Róbert Kunc
konateľ spoločnosti
DREVOPROGRES PLUS s.r.o.

