

DODATOK č. 2

ku zmluve o dielo č. 005/2018 č. 101/18/023
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

**„IBV Panský kruh, Smižany – SO 01 Komunikácie a spevnené plochy – I. etapa,
1.časť – Komunikácie a Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Lipovej ulici
v Smižanoch“**

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:

Oprávnený jednat' vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Web:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Obec Smižany

Námestie M. Pajdušáka č. 50/1341

00691721

2020715554

SK2020715554

Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starosta obce

Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starosta obce

Ing. Zuzana Krištovčová, odbor výstavby a ŽP

Prima banka Slovensko, a. s.

SK17 5600 0000 0034 1263 7001

KOMASK2X

+421 53 44314 83

+421 53 44311 32

starosta@smizany.sk

www.smizany.sk

CESTY SK s.r.o.

Mojmírova 8, 040 01 Košice

36 580 058

2021856969

SK2021856969

OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 14972/V

Ing. Peter Višnai, Ing. Tomáš Kolarčík, konatelia

Igor Múdry, generálny riaditeľ

Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ

Ing. Milan Dančík,

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK70 0900 0000 0051 2786 0772

GIBASKBX

+421 44 521 90 78

info@cestysk.sk

Preambula

Obec Smižany ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na základe výsledku verejného obstarávania na výber úspešného uchádzača na predmet zákazky **„IBV Panský kruh, Smižany – SO 01 Komunikácie a spevnené plochy – I. etapa, 1. časť – Komunikácie a Rekonštrukcia miestnej**

komunikácie na Lipovej ulici v Smižanoch“, uzatvára so zhotoviteľom dodatok č. 2 k ZoD č. 005/2018, 101/18/023.

Na základe vzájomného prerokovania zmeny stavebných prác, na predmete diela, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č.2:

I.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na rozšírení a zúžení predmetu Zmluvy nasledovne:

1. Zhotoviteľ nie je povinný vykonať doposiaľ nezrealizované práce zo Zmluvy (ďalej ako „**Nezrealizované práce**“), a to:

- a) IBV Panský kruh – SO 01 komunikácie – práce uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku
- b) rekonštrukcia MK ul. Lipová - práce uvedené v prílohe č. 2 tohto dodatku;

2. Objednávateľ akceptuje navyše práce doposiaľ vykonané zhotoviteľom (ďalej ako „**Odsúhlasené práce**“), uvedeného prílohe č. 3 tohto dodatku.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dodatočné navyše práce (ďalej ako „**Dodatočné navyše práce**“), uvedené v prílohe č. 4 tohto dodatku.

II.

Na základe bodu

7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa, upravuje sa cena diela nasledovne:

Cena diela predmetu zákazky:	478 142,85 €
DPH 20%	95 628,57 €
Cena ZoD s DPH	573 771,42 €

Nerealizované práce zo ZOD:

Odpočet IBV Panský kruh- SO 01 komunikácie.	- 54 160,06 €
Odpočet rekonštrukcia MK ul. Lipová	- 4 016,58 €

Dodatok č. 2:

Odsúhlasené práce, cena bez DPH	13 381,72 €
Dodatočné navyše práce cena bez DPH	6 942,48 €
Práce nad rámec cena bez DPH	3 938,25 €
Spolu Dodatok č. 2 bez DPH	24 262,45 €
DPH 20%	4 852,43 €
Cena Dodatok č. 2 celkom s DPH	29 114,88 €

Cena diela celkom:

Cena bez DPH	444 228,66 €
DPH 20%	88 845,73 €
Cena celkom s DPH	533 074,39 €

III.

Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť závady (ďalej ako „**Závady**“) uvedené v „Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ zo dňa 29.11.2018. Dňa 05.05.2020 bola vykonaná obhliadka diela za účasti zástupcov zhotoviteľa CESTY SK s.r.o. a zástupcov objednávateľa Obec Smižany, na ktorom sa dohodli, že zhotoviteľ opraví reklamácie a to : 1. doplniť vpusť na Panskom Kruhu pred RD č.18, 2. rozpad vozovky na ulici Dezidera Štraucha v blízkosti RD č. 32, 3. pre spádovanie odvodňovacieho žľabu na ulici Lipovej pred RD č.46-40.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vy
tomto rozsahu protokolár
lehote do **31.12.2020**. Z
plynie samostatne od p
objednávateľovi.

Objednávateľ uhradí
vystavenej zhotoviteľ
Dodatočné navyše pr
protokolárne odovzd

Faktúrou č. 971380
pokutu podľa čl. 7
neukončenie a ne

Zmluvné strany
odstráni Závady
opravené dielo
zmluvnej poku
požadovať zm
31.12.2020 má
Eur.

Zmluvnú pok

ZÁVEREČ

1. Tento d
objedná

2. Uzatvo
213/16/20

3. Dodat
zmlu

3. Zmlu
vážn
ho p

V Smi
dňa: .
Za o

Mg
sta

datok č. 2
ete diela,

asledovne:
(ďalej ako

odatku

to

aviac

m
iela

IV.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dodatočné naviac práce, ako aj odstrániť Závady a dielo v tomto rozsahu protokolárne odovzdať objednávateľovi spôsobom uvedeným v Zmluve v lehote do **31.12.2020**. Záručná doba pre Dodatočné naviac práce a odstránené Závady plyní samostatne od protokolárneho odovzdania takto dokončeného a opraveného diela objednávateľovi.

V.

Objednávateľ uhradí cenu diela, upravenú podľa tohto dodatku, na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom podľa článku VIII Zmluvy, po tom, čo budú riadne zrealizované Dodatočné naviac práce a odstránené Závady a takto dokončené a opravené dielo bude protokolárne odovzdané objednávateľovi.

VI.

Faktúrou č. 9713800132 zo dňa 20.12.2018 vyúčtoval objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa čl. XV bod 15.1 Zmluvy a Dodatku č. 1 vo výške 15.500,- Eur za včasné neukončenie a neodovzdanie diela.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak zhotoviteľ vykoná Dodatočné naviac práce a odstráni Závady v lehote do 31.12.2020 a zároveň v tejto lehote takto dokončené a opravené dielo odovzdá objednávateľovi, objednávateľ sa vzdá nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty v rozsahu 50% uplatnenej zmluvnej pokuty, t. j. objednávateľ bude požadovať zmluvnú pokutu len v sume 7.750,- Eur. V prípade nedodržania termínu 31.12.2020 má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v celej výške 15.500,- Eur.

Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi v lehote do 31.12.2020.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch, štyri rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
2. Uzatvorenie tohto dodatku schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Smižany uznesením č. 213/16/2020 zo dňa 29.09.2020 .
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
3. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, rozumejú mu a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle zmeniť vzájomné práva a povinnosti spôsobom z tohto dodatku plynúcich ho podpisujú.

V Smižanoch.

dňa: 5.10.2020

Za objednávateľa:



Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka obce

CESTY SK s.r.o.

V Liptovskom Mikuláši, Hojmírova 8, 040 01 Košice

dňa: 6.10.2020

Za zhotoviteľa:

IČO: 36 580 058

IČ DPH: SK2021856969

OR-QS Košice, oddiel Sro

žka č.14972/V

Ing. Peter Višňai, Ing. Tomáš Kolarčík
konatelia spoločnosti