

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. Z120/10676/2020 zo dňa 26.6.2020

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CONCO Services, s. r. o.
so sídlom: Mokráň Záhon 2, 82104 Bratislava
IČO: 45 424 527
IČ DPH: SK2022993863
Zápis: OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 63753/B
Zastúpený: Bc. Miroslav Ostatník – konateľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK12 1111 0000 0012 5048 8007
SWIFT: UNCRSKBX
Mail: miroslav.ostatnik@conco.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Mesto Svätý Jur
Sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
IČO: 00 304 832
Zastúpený: Ing. Šimon Gabura – primátor
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: SK34 0200 0000 0000 0062 4112
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:
Ing. Mário Schwab
Mail: mario.schwab@svatyjur.sk
Telefón: +421 905 917 014

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Dňa 26.6.2020 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. Z120/10676/2020 (ďalej len „Zmluva“).

Čl. I.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. III. ods. 9 Zmluvy na základe dodatku č. 1 zo dňa 9.11.2020 dohodli na zmenách diela. V dôsledku zmien diela je nutné upraviť cenu diela a termíny na vykonanie diela. Na základe tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene čl. IV. ods. 1, čl. V. ods. 1 a 2 Zmluvy, ktorých znenie bude nasledovné:

Čl. IV. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, t. j. hasičskú zbrojnicu a technickú vybavenosť v lehote do 20.01.2021 v súlade s harmonogramom prác, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

Čl. V. CENA

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela, t.j. hasičskej zbrojnice a technickej vybavenosti, v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy a v súlade so zmenami obsiahnutými v zmenových listoch č. Z1 až Z9, Z11 až Z21, Z23 až Z28, Z30, Z32 až Z34 na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu 51 809,29 EUR bez DPH, 62 171,15 EUR s DPH (slovom šesť desiat dva tisíc sto sedem desiat jedna Eur 83 centov). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
2. Cena Diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:
 - 2.2.1 Cena za realizáciu hasičskej zbrojnice a technickej vybavenosti predstavuje sumu 741 695,56 EUR bez DPH, 890 034,67 EUR s DPH (slovom osem sto deväť desiat tisíc tridsať štyri Eur 67 centov).

II.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto dodatkom k Zmluve oboznámili, a na znak súhlasu s obsahom dodatku ho podpísali prostredníctvom svojich zástupcov.
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.
4. Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre každú zo zmluvných strán.

Príloha: Harmonogram prác
Zmenové listy

V Bratislave, dňa 27.11.2020

Zhotoviteľ:
Za Conco Services, s.r.o.:



Bc. Miroslav Ostatník
konateľ

Objednávateľ:
Za Mesto Svätý Jur:



Ing. Šimon Gabura
primátor

Císlo zmenoveho listu	Názov zmenoveho listu	Cena zmenového listu bez DPH
Z1	Zmena postupu realizácie diela - miestnosti 1.19, 1.20, 1.21	488,69 €
Z2	Dopracovaná PD ELI - naprojektovaná výzbroj rozvadzácov	1 711,30 €
Z3	Prehĺbenie základových pasov ZP002 a ZP003	1 301,89 €
Z4	Zosilnenie základového pasu severnej steny miestnosti 1.10 a 1.11	800,85 €
Z5	Zamena LZ2 za UV+ORL, realizácia nového vyústneho objektu	-1 688,52 €
Z6	Vynechanie tepelnej izolácie zo skladby podlahy P3 a epoxidový náter miestnosti 1.10	-1 040,69 €
Z7	Zníženie objemu zemných pri sanácii jstiev základov z dôvodu plytšie založenia jstviuajúcej stavby	-4 040,47 €
Z8	Zosilnenie stitovej steny primurovaním muriva z plných palených tehál	3 099,99 €
Z9	Zvýšená trieda tazielnosti	1 824,95 €
Z11	Z dôvodu požiadavky KPU je nutné zrepasovať povodňové okna O3	1 496,41 €
Z12	Zburanie statiky narušenej obvodovej steny miestnosti 1.10 a 1.11 vrátane základových pasov	1 199,04 €
Z13	Hliníkové protipožiarne okno za drevené okno O2 do miestnosti 1.08, z dôvodu dosiahnutia protipožiarnej odolnosti	1 021,01 €
Z14	Na základe zápisu 3/8 z KD sa nebude realizovať plný záklop strechy	-1 526,07 €
Z15	Z dôvodu statickej poruchy nosnej obvodovej steny sa musí zrealizovať nová obvodová stena	16 576,92 €
Z16	Drenáž vedľa nových základov konštrukcie sa nerealizuje	-243,20 €
Z17	Ručný presun výkopku pri severnej stene budovy, vrátane likvidácia porastu	2 736,80 €
Z18	Uzatvorenie priestoru vedľa požiarnej nadrž	366,00 €
Z19	Kotvenie sekčnej brány do nosnej konštrukcie	1 560,00 €
Z20	Zmena nosného systému na 1NP pre montovaný strop Rector	1 196,57 €
Z21	Doplnenie podružného merania plynu	662,62 €
Z23	Vybudovanie nosných stien vedľa schodiska SCH101 vrátane základov	1 347,84 €
Z24	Podľa vyadenia KPU sa musia upraviť kridlá brán D8 a D9 vložením cleniacieho zvislého pasu na stred kridla	588,00 €
Z25	Dodatocné osadenie vchodových dverí do miestnosti 1.12	932,45 €
Z26	Rozšírenie spevnených plôch na parcele 468/2 nad zasýpaným rigolom	4 433,99 €
Z27	Povodňová PD neobsahovala projekt základov pod optenie	1 265,40 €
Z28	Zamena hliníkových pevných okien za oceľové dvojkrídlové otvárané	-821,70 €
Z30	Oddelenie zamkovej dlažby a cestného betónu na dvore	285,31 €
Z32	Vybudovanie nosných stien vedľa schodiska SCH101 vrátane základov	14 641,74 €
Z33	Styk strechy so susednou budovou	1 080,39 €
Z34	Na základe upresnenia projektanta schody v miestnosti 2.01 a 2.06 sa zrealizujú z porobetonových tvarníc	551,80 €
		51 809,29 €

CONCO
8.

Bc. Miroslav Ostatník
konateľ CONCO SERVICES

D