

# Dodatok č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov na realizáciu diela:

**„CMZ Handlová - Revitalizácia a stavebná úprava Námestia baníkov“**

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

## I. Zmluvné strany

### **Objednávateľ:**

Sídlo objednávateľa:

Štatutárny orgán:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

### **Mesto Handlová**

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

00318094

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Handlová

0370826010 / 0900

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

### **Zhotoviteľ:**

#### **členovia združenia „Združenie Handlová, T – C“**

právna forma: združenie právnických osôb bez právnej subjektivity, založené zmluvou o združení uzatvorenou v súlade s § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, tvorené účastníkmi združenia:

#### **1. TuCon, a.s.**

sídlo:

K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová, Slovenská republika

oprávnený zástupca:

Ing. Jozef Hric – predseda predstavenstva

IČO

44 802 030

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10695/L

(v ďalšom texte ako „**vedúci člen združenia**“ )

#### **2. COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**

Sídlo:

Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

Zastúpený:

Ing. Vladimír Gallo - konateľ

IČO:

31 631 134

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 2800/S

(v ďalšom texte ako „**člen združenia**“)

Sídlo združenia:

TuCon, a.s. K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová

IČO združenia: združenie nemá pridelené  
IČ DPH združenia: združenie nemá pridelené  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu združenia: .....  
V zastúpení: Ing. Jozef Hric – predseda predstavenstva TuCon, a.s.  
a oprávnený zástupca združenia na základe plnej moci  
Zapísaný v združenie nie je zapísané  
Fakturačné údaje: TuCon, a.s. K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová  
(ďalej spolu len „**Zhotoviteľ**“)

## II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany spolu uzatvorili dňa 18.06.2015 zmluvu o dielo na realizáciu stavebného diela – „**CMZ Handlová - Revitalizácia a stavebná úprava Námestia baníkov**“ (ďalej len „**ZoD**“).
- 2.2 Vzhľadom na zmenené okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán, sa napriek zneniu bodu 13.2 ZoD jednorazovo mení ZoD nasledovne:

## III. Predmet dodatku

- 3.1 Pôvodné ustanovenie **článku IV (Čas a miesto plnenia) bod 4.1 písm. c)** s nasledujúcim znením:

*„Dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III tejto Zmluvy najneskôr do 22.06.2015, pričom o termíne odovzdania bude Zhotoviteľ informovať Objednávateľa minimálne 7 pracovných dní vopred.“*

Sa vypúšťa a nahrádza sa novým nasledujúcim znením:

*„Dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III tejto Zmluvy najneskôr do **31.10.2015**, pričom o termíne odovzdania bude Zhotoviteľ informovať Objednávateľa minimálne 7 pracovných dní vopred.“*

## IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 4.2. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsah vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu ho slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnou rukou podpisujú.
- 4.3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých 3 sú pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.

V Handlovej, dňa 19.06.2015

Vedúci člen združenia  
„Združenie Handlová, T – C“  
na základe plnej moci

.....  
*Objednávateľ*  
Ing. Rudolf PODOBA  
mesto Handlová

.....  
*Zhotoviteľ*  
Ing. Jozef Hric  
predseda predstavenstva TuCon, a.s.