

Z 119/10 008 / 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Na vykonanie prác na zákazke:

„Rekonštrukcia komunikácií Mierová a Dukelská v meste Svätý Jur“

Číslo zmluvy objednávateľa: Z69/5326/2021

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 21040001

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „**Dodatok č. 1**“)**I. Zmluvné strany:****Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Svätý Jur**
Sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
Adresa na doručovanie: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
IČO: 00 304 832

DIČ:

IČ DPH:

V mene obce koná: Ing. Šimon Gabura, primátor

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN, SWIFT kód (BIC): SK34 0200 0000 0000 0062 4112

Osoby oprávnené za objednávateľa:

- rokovať vo veciach zmluvných: - Ing. Šimon Gabura

- konať vo veciach technických a realizácie: - Ing. Arch. Anton Kratochvíl, anton.kratochvil@svatyjur.sk,
+421 905 917 014(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Adresa na doručovanie: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892

V mene spoločnosti koná: Predstavenstvo spoločnosti, zastúpené:

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

Ing. Rastislav Löffler, podpredseda predstavenstva

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 7059/B

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

IBAN, SWIFT kód (BIC): SK31 1111 0000 0011 2702 8005, UNCRSKBX

Osoby oprávnené za objednávateľa:

- rokovať vo veciach zmluvných: - Ing. Jozef Róža, jozef.roza@metrostav.ds,
+421 911 677 385(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)(ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo samostatne ako „**Zmluvná strana**“).

II. Preambula

- (A) Zmluvné strany dňa 27.04.2021 uzatvorili zmluvu o dielo, číslo Objednávateľa Z69/5326/2021 (ďalej len „**Zmluva**“), s nasledovným predmetom plnenia: *Rekonštrukcia komunikácií Mierová a Dukelská v meste Svätý Jur*.
- (B) V deň podpisu Zmluvy Objednávateľ listom č. 5611/779/2021/Kra z 27.04.2021 zastavil Zhotoviteľovi práce na diele z dôvodu potreby prípravy prác tretích strán, ktoré majú realizovať práce paralelne popri prácach Zhotoviteľa. Práce tretích strán majú vplyv na čas plnenia Zhotoviteľa, preto je potrebné upraviť harmonogram a postupnosť prác Zhotoviteľa.
- (C) Z tohto dôvodu sa Zmluvné strany v súlade s čl. XII. (*Záverečné ustanovenia*) bod 2. Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorého predmetom je (i) predĺženie času plnenia a (ii) zapracovanie dopadu prác vykonávaných tretími stranami.

III. Predmet dodatku

- 3.1 Pôvodné znenie článku IV. bod 1. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
- „1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo dvoch etapách v lehote **105 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Ku dňu odovzdania staveniska Zhotoviteľ spracoval podrobný harmonogram a predložil ho Objednávateľovi na schválenie. Harmonogram prác ako príloha č. 3 Zmluvy je súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako jeho príloha č. 1.“
- 3.2 Do článku IV. sa pridáva nový bod 8. s nasledovným znením:
- „8. Predpokladom splnenia termínu realizácie v zmysle bodu 1. tohto článku IV. je zabezpečenie súčinnosti Objednávateľa, a to zaistenie realizácie prác tretími stranami, ktoré majú byť zrealizované popri prácach Zhotoviteľa a sú nevyhnutým predpokladom pre dokončenie Diela Zhotoviteľom. Začiatok a trvanie prác tretích strán je súčasťou Harmonogramu prác. V prípade predĺženia prác vykonávaných tretími stranami je Zhotoviteľ oprávnený opätovne si uplatniť u Objednávateľa predĺženie času plnenia, ako i prípadný cenový dopad.“

IV. Všeobecné ustanovenia

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zahájí práce po ukončení ich zastavenia Objednávateľom, ktoré oznámi Zhotoviteľovi minimálne 5 dní pred plánovaným termínom opätovného zahájenia prác.
- 4.2 Do doby opätovného prevzatia staveniska Zhotoviteľom, nebezpečenstvo vzniku škody je u Objednávateľa a Zhotoviteľ neručí za žiadne škody vzniknuté na predmete plnenia alebo na majetku tretích osôb počas prevádzky predmetných úsekov.
- 4.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetom tohto Dodatku č. 1 je vyslovene iba časový dopad prác vykonávaných tretími stranami. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo uplatniť si úhradu cenového dopadu z dôvodu potreby vykonania dodatočných prác vzniknutých v spojitosti s prácami tretích strán. Zhotoviteľ tento cenový dopad vyčíslil a oznámil ho Objednávateľovi emailom zaslaným dňa 14.05.2021. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na úpravu cenového dopadu v závislosti od charakteru skutočne zrealizovaných prác tretími stranami. Konečná dohoda o navýšení ceny Diela bude predmetom ďalšieho dodatku k Zmluve.

V. Záverečné ustanovenia dodatku

- 5.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.
- 5.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

- 5.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:
Príloha č. 1: Príloha č. 3 – Harmonogram prác
- 5.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

Vo Svätom Jure, 10.6.2021

Ing. Šimon Gabura
primátor

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa: 2.6.2021

Ing. Pavol Hružik
predseda predstavenstvaIng. Rastislav Lomier
podpredseda predstavenstvaMetrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
2.2

	1. ETAPA														
	1. lýždeň	2. lýždeň	3. lýždeň	4. lýždeň	5. lýždeň	6. lýždeň	7. lýždeň	8. lýždeň	9. lýždeň	10. lýždeň	11. lýždeň	12. lýždeň	13. lýždeň	14. lýždeň	15. lýždeň
Dukelská + Mierová ulica	Rozoberanie zámkovej dlažby														
	Pripravenosť ryhy pre inžinierske siete														
	Frézovanie asfaltového krytu														
	Vyrábanie betónových obrubníkov														
	Podklad z CBGM														
	Postrek spojovací a infiltračný														
	Podkládka asfaltových vrstiev														
	Kladenie zámkovej dlažby														
	Kanalizácia														
	Osadenie TDZ														
Mierová ulica	Vodovodné dopravné značenie														
	Osadenie betónových obrubníkov														
	Verejné osvetlenie														
	Rozoberanie zámkovej dlažby														
	Pripravenosť ryhy pre inžinierske siete														
	Odstánenie podkladu z betónu														
	Frézovanie asfaltového krytu														
	Vyrábanie betónových obrubníkov														
	Podklad z CBGM														
	Postrek spojovací a infiltračný														
	Podkládka asfaltových vrstiev														
	Kladenie zámkovej dlažby														
	Kanalizácia														
	Osadenie TDZ														
	Vodovodné dopravné značenie														
	Osadenie betónových obrubníkov														
	Verejné osvetlenie														