

Z 149/11424/2021

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Na vykonanie prác na zákazke:

„REKONŠTRUKCIA PEZINSKEJ ULICE - SVÄTÝ JUR“

Číslo zmluvy objednávateľa:

podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb,

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

(ďalej len ako „Dodatok č. 1“)

### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

##### Mesto Svätý Jur

Sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur  
Zastúpený: Ing. Šimon Gabura - primátor  
IČO: 00 304 832  
Bankové spojenie: VUB a.s.  
Číslo účtu: SK34 0200 0000 0000 0062 4112  
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Šimon Gabura  
vo veciach technických: Ing. Arch. Anton Kratochvíl  
mail: anton.kratochvil@svatyjur.sk  
telefón: +421 905 917 014  
(ďalej len „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

##### MBM – GROUP, a.s.

Sídlo: Miletičova 1 Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08  
Zástupca vo veciach zmluvných: Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva  
IČO: 36 740 519  
IČ DPH: SK2022337548  
OR: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 7207/B  
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  
IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625  
SWIFT: SLZBSKBA  
Kontaktný email: [office@mbmgroup.sk](mailto:office@mbmgroup.sk)  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

## Čl. II. PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 29.6.2021 uzatvorili zmluvu o dielo, číslo Objednávateľ Z127/11097/2021 (ďalej len „Zmluva“), s nasledovným predmetom plnenia: REKONŠTRUKCIA PEZINSKEJ ULICE - SVÄTÝ JUR.

V deň podpisu Zmluvy Objednávateľ listom č. 11322/309/2021/Kra z 6.7.2021 zastavil Zhotoviteľovi práce na diele z dôvodu potreby prípravy prác tretích strán (ZSDis), ktoré majú realizovať práce paralelne popri prácach Zhotoviteľa. Práce tretích strán majú vplyv na čas plnenia Zhotoviteľa, preto je potrebné upraviť harmonogram, PD – POD a postupnosť prác Zhotoviteľa.

Z tohto dôvodu sa Zmluvné strany v súlade s čl. XII. (Záverečné ustanovenia) bod 2. Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorého predmetom je (i) predĺženie času plnenia a (ii) zapracovanie dopadu prác vykonávaných tretími stranami.

## Čl. III. PREDMET DODATKU

1. Pôvodné znenie článku IV. Bod 1. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:  
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v štyroch etapách v lehote **144 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Ku dňu odovzdania staveniska Zhotoviteľ spracoval podrobný harmonogram predložil ho Objednávateľovi na schválenie. Harmonogram prác ako príloha č. 3 Zmluvy je súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako jeho príloha č. 1.“
2. Do článku IV. Sa pridáva nový bod 8. s nasledovným znením:  
„8. Predpokladom splnenia termínu realizácie v zmysle bodu 1. tohto článku IV. Je zabezpečenie súčinnosti Objednávateľa, a to zaistenie realizácie prác tretími stranami, ktoré majú byť zrealizované popri prácach Zhotoviteľa a sú nevyhnutným predpokladom pre dokončenie Diela Zhotoviteľom. Začiatok a trvanie prác tretích strán je súčasťou Harmonogramu prác. V prípade predĺženia prác vykonávaných tretími stranami je Zhotoviteľ oprávnený opätovne si uplatniť u Objednávateľa predĺženie času plnenia, ako i prípadný cenový dopad.“

## Čl. IV. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zahájí práce po ukončení ich zastavenia Objednávateľom, ktoré oznámi Zhotoviteľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným termínom opätovného zahájenia prác.
2. Do doby opätovného prevzatia staveniska Zhotoviteľom, nebezpečenstvo vzniku škody je u Objednávateľa a Zhotoviteľ neručí za žiadne škody vzniknuté na predmete plnenia alebo na majetku tretích osôb počas prevádzky predmetných úsekov.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetom tohto Dodatku č. 1 je vyslovene iba časový dopad prác vykonávaných tretími stranami. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo uplatniť si úhradu cenového dopadu z dôvodu potreby vykonania dodatočných prác vzniknutých v spojitosti s prácami tretích strán. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na úpravu cenového dopadu v závislosti od charakteru skutočne zrealizovaných prác tretími stranami. Konečná dohoda o navýšení ceny Diela bude predmetom ďalšieho dodatku k Zmluve.

## ČL. V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
  - Príloha č.1 – Harmonogram prác
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, 4x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.
  - Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Vo Svätom Jure, dňa 09.07.2021

V Bratislave, dňa .....

.....  
Za Objednávateľa:  
Ing. Šimon Gabura  
primátor



.....  
Za zhotoviteľa:  
Bc. Alena Nováková,  
predseda predstavenstva  
MBM – GROUP, a.s.

**MBM-GROUP, a.s.** (18)  
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: **36740519**  
IČ DPH: **SK2022337548**

## Rekonštrukcia Pezinskej ulice -Svätý Jur

západoslovenská  
distribučná a.s.

**MBM-GROUP, a.s.** (18)  
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: **36 740 519**  
IČ DPH: **SK2022337548**