

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2020-537-SaRP

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení jej Dodatku č. 1 medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
Zastúpený: Mgr. Jurajom Drobom, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : OMOSS spol. s r.o.
Sídlo: Osadská 679/15, 028 01 Trstená
Štatutárny zástupca : Patrik Filek, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Patrik Filek, konateľ
IČO: 36 390 151
DIČ: 2020129430
IČ DPH: SK 2020129430
Bankové spojenie : VÚB a.s., Trstená
IBAN:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12032/L (ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.07.2020, účinnú dňa 22.07.2020 Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Časť / 1. časť“ zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 130/2019 zo dňa 01.07.2019 pod značkou 15304-WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „Zmluva“) za podmienok uvedených v Zmluve.
2. V záujme predídania nejasností ohľadom zriadenia a odovzdania stanoviska a v súlade s Článkom VII. bodom 7.2. Zmluvy o dielo pristúpili zmluvné strany dňa 06.05.2021 k uzatvoreniu Dodatku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11.05.2021.
3. Vzhľadom na objektívnu nemožnosť plnenia zhotoviteľ'a, schválenú stavebným dozorom, spôsobnú v súlade s Článkom III ods. 3.7 Zmluvy, v dôsledku preukázaných opakovaných predĺžení dodávok materiálov, neúmerných čakacích lehôt výroby a nedostatku materiálov na trhu, a v súvislosti so vznikom potreby činností, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, a ktoré sú nezahrnuté do rozpočtu v súlade s Článkom IV ods. 4.6. Zmluvy, sa zmluvné strany sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve za nižšie uvedení podmienok.

Článok I dodatku
Predmet dodatku

1. Príloha č. 2 Zmluvy sa nahrádza Harmonogramom realizácie diela, ktorý je prílohou tohto Dodatku č. 2 .
2. Článok III. Ods. 3.1.2 zmluvy sa mení tak, že znie:
„Termín vykonania a odovzdania diela je pre
Časť diela Časť A: najneskôr do 16 (šestnásť) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom v zmysle odsúhlaseného projektu organizácie výstavby, pričom prvý deň vyššie uvedených lehôt sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.“
3. V súlade s Článkom IV ods. 4.6. Zmluvy o dielo v súvislosti s vzniknutou potrebou navyše prác sa mení Článok IV ods. 4.3. Zmluvy o dielo tak, že znie nasledovne:

P.č.	Názov projektu	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	Časť A	562 959,88	675 551,86
	SPOLU	562,959,88	675 551,86

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok II dodatku
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tohto Dodatku č. 2, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bude zverejnený na webovom sídle objednávateľa.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Harmonogram realizácie diela a Výkaz výmer zmien tvorený zmenovými listami č. 1-10 ako jeho prílohy.

20. SEP 2021

V Bratislave dňa

V Trstenej dňa

.....
Za Objednávateľa
Mgr. J. Droba, MBA, MA – predseda

.....
za Zhotoviteľa
Patrik Filek - konateľ