

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12. 08. 2021

na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ :

Názov : **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo : Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
P.O. Box 106
Zastúpený : Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda BSK
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných : JUDr. Matúš Šaray
IČO : 36063606
DIČ : 021608369
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN :
(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ :

Názov : **Ladislav Pollák**
Sídlo: Hlavná 817/68, 931 01 Šamorín
Statutárny zástupca : Ladislav Pollák

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Ladislav Pollák
IČO: 11 850 981
DIČ: 1029 688990
IČ DPH: SK1029 688 990
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:
Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Dunajská Streda,
číslo živnostenského registra: 201-9506
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.08.2021, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon**“ alebo „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Úprava priestorov Spojenej školy. Pankúchova 6, Bratislava**“. Účelom tohto Dodatku č. 1 je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce a menej práce ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby a ktoré objednávateľ nemohol predvídať a dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ. V tejto súvislosti sa uzatvorením Dodatku č. 1 v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode strán upravuje cena diela a termín vykonania a odovzdania celého diela.

Článok I.

Predmet dodatku

- 1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.08.2021 (ďalej len „ZoD“) sú navyše práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby a ktoré objednávateľ nemohol predvídať a dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých navyše prác a dopĺňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k ZoD.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV. „CENA DIELA“ bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne :

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	141 670,49	EUR
Dopĺňujúce stavebné práce (navyše práce a menej práce) bez DPH	19 005,75	EUR
Spolu bez DPH	160 676,24	EUR
DPH 20%	32 135,25	EUR
Cena spolu s DPH	192 811,49	EUR“

- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok III. „ČAS PLNENIA“ bod č. 3.1.2 sa mení a znie nasledovne:

„3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 25.10.2021.“

- 1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD sa doterajšia príloha č. 2 „časový harmonogram vykonania diela“ v celom rozsahu nahrádza novou prílohou, ktorej znenie je uvedené v prílohe č. 3 tohto dodatku.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1: Záznam o preskúmaní podmienok na zmenu zmluvy

Príloha č. 2: Rozpočet navyše a menej prác

V Bratislave, dňa:

V Šamoríne, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK

.....
Ladislav Pollák
konateľ