

Rekapitulácia zmenových listov

Stavba: **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava

zmenový list	popis zmeny	celkom bez DPH	DPH 20%	celkom s DPH
	PRÍPOČTY			
ZL10	Zámena omietky stropov za sadrokartónový podhlád	6 726,26	1 345,25	8 071,51
ZL11	Elektroinštalácia 1.- 3.NP - doplnenie káblových žľabov na 1.NP	4 132,96	826,59	4 959,55
ZL12	Betónové bloky pre OK pod VZT jednotky	946,45	189,29	1 135,74
ZL13	Prípojka NN	4 920,15	984,03	5 904,18
ZL14	Zdravotechnika - doplnenie zariadení predmetov	2 122,03	424,41	2 546,44
ZL15	Doplnenie podláh k TRIMO panelom (fasáda JZ časť)	793,36	158,67	952,03
ZL16	Elektroinštalácia 1.- 3.NP - doplnenie elektroinštal.materiálu	6 560,10	1 312,02	7 872,12
ZL17	Demontáž oceľových konštrukcií na 2.NP	857,13	171,43	1 028,56
ZL18	Vyrovnávanie fasády pod zateplenie (nadspotreba lepidla)	5 682,83	1 136,57	6 819,40
ZL19	Kontaktný zatepl'ovací systém z MV hr.150	778,96	155,79	934,75
ZL20	Doplnenie Trimo panelov pre priečky na 1.NP	17 608,84	3 521,77	21 130,61
	SPOLU PRÍPOČTY	51 129,07	10 225,81	61 354,88

zmenový list	popis zmeny	celkom bez DPH	celkom bez DPH	celkom bez DPH
	ODPOČTY			
ZL10	Zámena omietky stropov za sadrokartónový podhlád	-3 652,28	-730,46	-4 382,74
ZL21	Spevnené plochy - nerealizované položky	-7 556,14	-1 511,23	-9 067,37
	SPOLU ODPOČTY	-11 208,42	-2 241,68	-13 450,10

	CELKOVÁ CENA	39 920,65	7 984,13	47 904,78
--	---------------------	------------------	-----------------	------------------

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO: 35972297 DIČ: 2022116206

ZMENOVÝ LIST č. 10

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava	
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 10		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:			
Zámena omietky stropov za sadrokartónový podhľad na 4.NP			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy
			iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny
			iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)		
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii búracích prác bol zistený nevyhovujúci stav stropných panelov. Tieto panely vykazujú značnú vodorovnú krivosť, pri ktorej nie je možné použitie technologického postupu a aplikovanie omietky na strop. Preto bola odsúhlasená zmena povrchovej úpravy z omietky za montáž SDK podhľadu. Tieto zmeny je potrebné na dokončenie diela			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	-3 652,28 €	
	PRÍPOČTY:	6 726,26 €	
	CELKOM bez DPH:	3 073,98 €	CELKOM s DPH: 3 688,78 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky			
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE			
Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Projektant:			
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 11

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava	
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 11		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:			
Elektroinštalácia 1.- 3.NP - doplnenie káblových žľabov 1.NP			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy
			iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny
			iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)		
Podrobný popis zmeny: Pred realizáciou prác na elektroinštalácii bol zistený nevyhovujúci stav stropnej konštrukcie a nemožnosť kotvenia silnoprúdových rozvodov do stropu. Bola odsúhlasená zmena uloženia silnoprúdových rozvodov do žľabov.			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €	
	PRÍPOČTY:	4 132,96 €	
	CELKOM bez DPH:	4 132,96 €	CELKOM s DPH: 4 959,55 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky			
Dopady na termíny výstavby a iné: ÁNO			
Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Projektant:			
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐			
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 12

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava	
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 12		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:			
Betónové bloky pre OK pod VZT jednotky			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii prác na VZT zariadeniach bol zistený nesúlad medzi PD a skutočnosťou a chýbajú základy pod VZT jednotky. Tieto práce sú potrebné pre ukončenie diela.			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €	
	PRÍPOČTY:	946,45 €	
	CELKOM bez DPH:	946,45 €	CELKOM s DPH: 1 135,74 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky			
Dopady na termíny výstavby a iné: ÁNO			
Od tlačok pečiatky Meno Podpis Dátum			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Projektant:			
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 13

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206		
Názov, sídlo, štatutár	EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva			
Projekt:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 13	Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny:				
Prípojka NN				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, Životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)			
Podrobný popis zmeny: Doplnenie chýbajúcej prípojky NN ktorá nebola predmetom PD. Práce sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela.				
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €		
	PRÍPOČTY:	4 920,15 €		
	CELKOM bez DPH:	4 920,15 €	CELKOM s DPH:	5 904,18 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):				
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky				
Dopady na termíny výstavby a iné: ~ANO				
Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum				
Objednávateľ:				
Zhotoviteľ:				
Stavebný dozor:				
Projektant:				
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒	☒
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 14

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369	
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25		
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206	
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava		
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva		
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 14		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
Zdravotechnika 1.- 4.NP - doplnenie zariadení predmetov				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	
Predmet zmenového listu:	práce navyše	práce menej	zámena bez zmeny ceny iné:	
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)			
Podrobný popis zmeny: Doplnenie chýbajúcich zariadení predmetov (pevne zabudovaných do diela) a ich montáže				
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €		
	PRÍPOČTY:	2 122,03 €		
	CELKOM bez DPH:	2 122,03 €	CELKOM s DPH: 2 546,44 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):				
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky				
Dopady na termíny výstavby a iné: ÁNO				
Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum				
Objednávateľ:				
Zhotoviteľ:				
Stavebný dozor:				
Projektant:				
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒	☒
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 15

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369	
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25		
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206	
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava		
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva		
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 15		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
Doplnenie podláh k Trimo panelom (fasáda JZ časť)				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyše	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)			
Podrobný popis zmeny: V priebehu realizácie bola zistená odchýlka v zakrivení fasády, s ktorou nebolo uvažované v PD. Odchýlka bola zistená až odkrytím jestvujúcich konštrukcií po montáži oceľovej konštrukcie na zavesenie Trimo panelov. Zistené zakrivenie vyžaduje doplnenie (doliatie) podláh k Trimo panelom za účelom vyplnenia dier/otvorov medzi poschodiami a aj požiarými usekmi. □				
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:		0,00 €	
	PRÍPOČTY:		793,36 €	
	CELKOM bez DPH:		793,36 €	
		CELKOM s DPH:		952,03 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):				
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky				
Dopady na termíny výstavby a iné:		ÁNO		
Odtlačok pečiatky		Meno	Podpis	Dátum
Objednávateľ:				
Zhotoviteľ:				
Stavebný dozor:				
Projektant:				
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒	☒
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 16

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369	
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25		
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206	
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava		
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva		
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 16		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
Elektroinštalácia 1.- 3.NP - doplnenie elektroinštalačného materiálu				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)			
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii prác na silnoprúdových rozvodoch bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou na stavbe. Je potrebné doplnenie chýbajúcich častí silnoprúdu. Práce sú potrebné pre dokončenie diela.				
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:		0,00 €	
	PRÍPOČTY:		6 560,10 €	
	CELKOM bez DPH:		6 560,10 €	CELKOM s DPH:
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):				
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky				
Dopady na termíny výstavby a iné: ÁNO				
Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum				
Objednávateľ:				
Zhotoviteľ:				
Stavebný dozor:				
Projektant:				
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐				

ZMENOVÝ LIST č. 17

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava	
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 17		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:			
Demontáž oceľových konštrukcií na 2.NP			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)		
Podrobný popis zmeny: po vybúraní časti obvodových múrov na 2.NP sa zistilo, že v múroch sa nachádzajú oceľové T profily ktoré boli zabudované v pôvodnom murive pevne spojené z podlahou. Ich odstránenie je nevyhnutné na pokračovanie stavebných prác podľa PD.			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €	
	PRÍPOČTY:	857,13 €	
	CELKOM bez DPH:	857,13 €	CELKOM s DPH: 1 028,56 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky			
Dopady na termíny výstavby a iné:		ÁNO	
Odtlačok pečiatky		Meno	Podpis
Dátum			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Projektant:			
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 18

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Šabínovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava	
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 18	Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:			
Vyrovnanie fasády pod zateplenie - nadspotreba lepidla			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: Pri fasádnych prácach sa zistila zvislá krivosť fasády ktorá bola podľa technologického postupu riešená ako nadspotreba lepiacej hmoty.			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €	
	PRÍPOČTY:	5 682,83 €	
	CELKOM bez DPH:	5 682,83 €	CELKOM s DPH: 6 819,40 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky			
Dopady na termíny výstavby a iné:		ÁNO	
Odtlačok pečiatky		Meno	Podpis
Dátum			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Projektant:			
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 19

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava	
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 19		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:			
Kontaktný zatepľovací systém z MV hr.150			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii prac bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou na stavbe. V rozpočte nesú zahrnuté práce na fasáde objektu vo výmere 14m2 . Tieto práce sú potrebné pre dokončenie diela .			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €	
	PRÍPOČTY:	778,96 €	
	CELKOM bez DPH:	778,96 €	CELKOM s DPH: 934,75 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky			
Dopady na termíny výstavby a iné: ÁNO			
Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Projektant:			
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 20

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava	
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 20		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:			
Doplnenie Trimo panelov pre priečky na 1.NP			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii prac bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou na stavbe. V rozpočte chýbajú práce na vnútorných priečkach Trimo panelu.			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €	
	PRÍPOČTY:	17 608,84 €	
	CELKOM bez DPH:	17 608,84 €	CELKOM s DPH: 21 130,61 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky			
Dopady na termíny výstavby a iné:		ÁNO	
Odtlačok pečiatky		Meno	Podpis
Dátum			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Projektant:			
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 21

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava	
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 21		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:			
Spevnené plochy - nerealizované položky			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr.zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy
			iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny
			iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: Objednávateľ žiada nevykonať práce ktoré sú zahrnuté v SO 01.2 Spevnené plochy.			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	-7 556,14 €	
	PRÍPOČTY:	0,00 €	
	CELKOM bez DPH:	-7 556,14 €	CELKOM s DPH: -9 067,37 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky			
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE			
Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Projektant:			
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant