

Dodatok č. ZS2021061/PM/D1
k Zmluve o dielo č. ZS2021061/PM

uzatvorenej podľa § 536 - 565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov na uskutočnenie stavebných prác :
„Obnova Horného Kaštieľa Žarnovica - II. Etapa - infraštruktúra“.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Mesto Žarnovica

zastúpený:

Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica

IČO:

Kamil Danko, primátor mesta

DIČ:

00321117

osoby oprávnené konať

2021111543

vo veciach zmluvných

Mgr. Monika Rybárová, Prednostka MsÚ

a technických

Ing. Dušan Šišiak, odborný referent OVIŽP

Bankové spojenie:

VÚB, a. s., Žiar nad Hronom

IBAN SK72 0200 0000 0000 1482 4422

Tel., fax:

045/6830011, 6812152

e-mail:

prednosta@zarnovica.eu, dusan.sisiak@zarnovica.eu

(ďalej len "objednávateľ")

a

2. Zhotoviteľ:

Šaliga s.r.o.

zapísaný v

A. Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica

Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo 28096/S

Andrej Šaliga

zastúpený:

osoby oprávnené konať

Ing. Elena Kováčová

vo veciach zmluvných

Ing. Peter Ciglan

a technických:

IČO:

48 163 279

DIČ:

2120072493

IČ DPH:

SK2120072493

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu :

SK44 0200 0000 0035 0773 5659

Tel., fax:

+421 908 866 988

e-mail:

saliga@saliga.sk

(ďalej len "zhotoviteľ" a spolu s objednávateľom ďalej v dodatku ako „zmluvné strany“)

Čl. I. Zdôvodnenie dodatku

1. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. V rámci plnenia predmetu zmluvy bol zistený nepriaznivý stav v stabilite existujúceho oporného múra. Práce na opornom múre úzko súvisia s realizáciou inžinierskych sietí – predovšetkým dažďovej kanalizácie. Za účelom stanovenia postupu prác boli vykonané statické posúdenia, ku ktorým sa vyjadroval Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, čo spôsobilo pozastavenie prác.

Čl. II. Zmena zmluvy

1. Zmluvné strany sa v nadväznosti na článok I. tohto dodatku dohodli, že v Článku III. sa v ods. 2. doterajší text nahrádza novým textom, ktorý znie: „**Ukončenie diela: najneskôr do 115 kalendárnych dní** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.“

Čl. III. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden rovnopis vyhotovenia pre Zhotoviteľa a tri rovnopisy vyhotovenia pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Žarnovici, dňa: 2.12.2021

Za objednávateľa:

[Redacted signature]

Kamil Danko
primátor mesta



V Žarnovici, dňa: 2.12.2021

Za zhotoviteľa:

ŠALIGA s.r.o.

ič

Andrej Šaliga
konateľ