

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
Štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
V zastúpení: Jiří Kozel, konateľ
Bc. Vladimír Lesovský, konateľ
Splnomocnení k podpisovaniu
za spoločnosť: Ing. Peter Kutlík, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
IČO: 00 896 225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK2020294144

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, vložka č. 307/B, oddiel: Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj „**Dodatok č. 1**“) k Zmluve o dielo:

I. Preambula

1. Dňa 31. 08. 2021 bola uzatvorená zmluva o dielo č. objednávateľa: 2021-788-DOP č. zhotoviteľa: Z22-03-0027 medzi **Bratislavský samosprávny kraj**, so sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 24 ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom (ďalej aj ako „**Zmluva**“), ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku II. Zmluvy spočívajúceho v realizácii prác súvisiacich s revitalizáciou ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja v okrese

Pezinok (ďalej aj ako „**Dielo**“). V súlade s opisom predmetom zákazky Dielo pozostávalo z viacerých stavebných objektov.

2. Zmluvné strany konštatujú, že na uvedenej stavbe došlo k vzniku nepredvídateľných okolností, ktoré mali za následok zmenu a posun harmonogramu realizácie jednotlivých prác na Diele, ktoré nebolo možné v čase podpísania Zmluvy predvídať. Tieto skutočnosti nastali po uzatvorení Zmluvy a predstavovali nesúhlas Okresného úradu v Pezinku ako aj Okresného riaditeľstva policajného zboru v Pezinku so začiatkom realizácie prác na stavebnom objekte SO – 10 v predpokladanom termíne (t. j. v mesiaci september). Postup a rozhodnutie štátnych orgánov nebolo možné predvídať tak zo strany objednávateľa, ako ani zo strany zhotoviteľa. Táto skutočnosť znemožnila zrealizovať práce v dohodnutom termíne nezávisle od vôle a postupu zmluvných strán. Zmeny dotýkajúce sa možnosti realizovať práce na Diele, ktoré vznikli na základe konania/rozhodnutia štátnych orgánov, majú dopad na termín realizácie diela. Zmluvné strany sa zhodli, že postup orgánov verejnej moci predstavuje objektívnu prekážku plnenia, nezavinenu žiadnou zo zmluvných strán.
3. Vzhľadom na to, že v dôsledku objektívnych skutočností došlo k posunu harmonogramu realizácie objektu SO - 10 do ročného obdobia, kedy je vysoká pravdepodobnosť výskytu klimatických podmienok majúcej vplyv na navrhnuté technologické postupy (predovšetkým pokládka asfaltu), dohodli sa Zmluvné strany na zmene termínu dokončenia a odovzdania tohto stavebného objektu SO – 10, a úprave niektorých ustanovení Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 1.
4. Dodatkom č. 1 dochádza k zmene Zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Touto zmenou sa nemení charakter Diela ani charakter Zmluvy. Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení rozsah Diela.

II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. bod 1. Zmluvy sa dopĺňa a mení tak, že znie:
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná celé dielo, teda všetky stavebné objekty, s výnimkou stavebného objektu SO – 10, najneskôr do dvoch mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska na prvý stavebný objekt. Zhotoviteľ je oprávnený začať s vykonávaním diela za predpokladu, že bude disponovať všetkými požadovanými dokumentami a povoleniami potrebnými pre uskutočnenie čiastočných uzávierok ciest potrebných pre zhotovenie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť požadované dokumenty a povolenia v lehote dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný ukončiť stavebné práce na stavebnom objekte SO – 10, t. j. celý dohodnutý rozsah prác na ceste II/502 – Svätý Jur, a tento odovzdať objednávateľovi najneskôr do **30. 04. 2022**.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. body 2. a 3. Zmluvy sa dopĺňajú a menia tak, že znejú:
 2. Úhrada bude vykonávaná priebežne na základe zhotoviteľom vystavených faktúr. Zhotoviteľovi vznikne nárok na vystavenie faktúry v deň nasledujúci po dni, v ktorom objednávateľ protokolárne prevzal práce a dodávky za jednotlivé stavebné objekty v zmysle rozsahu prác uvedenom v opise predmetu zákazky podľa prílohy tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na osobitnom režime fakturácie pre stavebný objekt SO – 10, pričom platí, že zhotoviteľ je oprávnený čiastkovo fakturovať vykonané práce, a to nasledovne:

- a) zhotoviteľ je oprávnený jednorazovo fakturovať práce vykonané do konca mesiaca november 2021. Na čiastkovú fakturáciu sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia čl. V. tejto zmluvy. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený čiastočne prevziať práce vykonané zhotoviteľom, čo bude potvrdené čiastkovým preberacím protokolom s uvedením súpisu vykonaných prác a zabudovaných materiálov podľa položiek oceneného výkazu výmer (príloha č. 1 tejto zmluvy). Čiastkový protokol a súpis vykonaných prác podliehajú schváleniu a podpisu stavbyvedúcim, stavebným dozorom, prípadne ďalšími osobami zodpovednými za veci technické na strane objednávateľa a/alebo zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Čiastočné prevzatie prác nepotvrďuje kvalitu vykonania tohto stavebného objektu, ani nezbavuje zhotoviteľa povinnosti Dielo dokončiť.
 - b) zvyšnú časť prác vykonanú do riadneho ukončenia a odovzdania stavebného objektu SO – 10 zhotoviteľ uplatní v záverečnej faktúre. Na prevzatie zvyšnej časti prác sa vzťahuje povinnosť protokolárneho odovzdania a prevzatia, ako aj vyhotovenia súpisu vykonaných prác tak, ako na čiastkové prevzatie.
3. Podkladom pre takto vystavenú faktúru a jej nedeliteľnú súčasť bude tvoriť preberací protokol, potvrdzujúci odovzdanie a prevzatie príslušnej časti zákazky – stavebného objektu, podpísaný poverenými zástupcami strán tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že prílohou čiastkovej faktúry za práce na stavebnom objekte SO – 10 bude čiastkový preberací protokol a súpis vykonaných prác, a prílohou záverečnej faktúry na tomto objekte bude preberací protokol celého stavebného objektu a súpis zvyšných prác vykonaných počínajúc 01. 12. 2021 do dňa protokolárneho odovzdania stavebného objektu ako poslednej časti Diela.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú zachované.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene v danom právnom vzťahu.

V Bratislave dňa 10. 12. 2021

Za objednávateľa

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK



V Bratislave dňa 6. 12. 2021

SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.
Mokrán záhon 4 52
SK-821 04 Bratislava
IČO: 00891

Za zhotoviteľa

Ing. Peter Kutlík
riaditeľ oblasti Juh

Za zhotovitel'a

Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby