

Evidenčné číslo Objednávateľa:

Evidenčné číslo Zhotoviteľa:

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24. 09. 2020

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**Obchodný zákonník**“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
e-mail:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov: **EURO-ŠTUKONZ a.s.**
Sídlo: Podunajská 23, Bratislava 821 06
Oprávnený konať: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
IČO: 35972297
DIČ: 2022116206
IČ DPH: SK2022116206
e-mail: eurostukonz@slovanet.sk
Bankové spojenie: VÚB Bratislava / Tatra banka, a.s.
IBAN:
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 5975/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 24. 09. 2020, účinná dňa 06. 10. 2020, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15. 04. 2021 účinného dňa 20.04.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 26. 10. 2021 s účinnosťou od 27. 10. 2021, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**“ (ďalej len „**Zmluva**“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 3 sa zmluvné strany v zmysle čl. XIV. bod 14.4 Zmluvy dohodli na zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“). Zmena spočíva v predĺžení lehoty vykonania diela a v schválení nového prepracovaného časového harmonogramu realizácie diela tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 3 a jeho prílohách.

Článok I.

PREDMET DODATKU

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 3 k Zmluve je úprava termínu vykonania a odovzdania celého diela a aktualizácia časového harmonogramu realizácie diela, ktorá v zmysle bodu 3.4 Zmluvy podlieha písomnému schváleniu objednávateľom a je súčasťou Zmluvy ako jej príloha.

Aktualizovaný časový harmonogram stavebných prác zohľadňuje vykonanie prác v nadväznosti na prekážky v realizácii, ktoré sa vyskytli nezávisle od vôle zmluvných strán.

Úprava stavebných prác, potreba vykonania ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

- 1.2 Zmluvné strany konštatujú, že na uvedenej stavbe došlo k vzniku nepredvídateľných okolností, ktoré mali za následok zmenu a posun harmonogramu realizácie jednotlivých prác na diele, ktoré nebolo možné v čase podpísania Zmluvy predvídať. Tieto skutočnosti nastali po uzatvorení Zmluvy a predstavovali zmenu technických požiadaviek na opätovné pripojenie plynovej prípojky do siete dodávateľa plynu. Zmena požiadaviek zapríčinila potrebu vykonania úprav plynovej prípojky v priebehu realizácie prác. Zmluvné strany vzali na zreteľ, že úpravu prípojky a spustenie vykurovania budovy mal zabezpečiť objednávateľ. Zmluvné strany deklarujú, že zmena technických podmienok nebola v čase uzatvorenia Zmluvy a následnej realizácie diela predvídateľná. Z objektívnych dôvodov tak vznikla situácia, kedy nebolo možné začať s vykurovaním budovy stavby v riadnom čase, čo malo priamy dôsledok na technologické postupy realizácie diela podľa opisu predmetu zákazky. Práce, ktoré mali byť v rozhodnom čase vykonané na diele, nebolo možné začať a riadne vykonať v lehote podľa harmonogramu z dôvodu poklesu teploty vnútorných priestorov pod hladinu určenú technologickými predpismi materiálov a súvisiacich stavebných postupov.
- 1.3 Táto skutočnosť znemožnila zrealizovať práce v dohodnutom termíne nezávisle od vôle a postupu zmluvných strán. Zmluvné strany sa zhodli, že určenie podmienok úpravy plynovej prípojky zo strany dodávateľa zemného plynu predstavuje objektívnu prekážku plnenia, nezavinенú žiadnou zo zmluvných strán.
- 1.4 Lehota vykonania diela sa týmto Dodatkom č. 3 predlžuje o čas potrebný na vykonanie požadovaných úprav plynovej prípojky a začatie vykurovania budovy stavby.
- 1.5 Zmluvné strany deklarujú, že ak budú s úpravou plynovej prípojky a/alebo termínu vykonania diela súvisieť práce navyše, budú postupovať podľa príslušných ustanovení Zmluvy. Prípadná úprava stavebných prác navyše, ich ceny a rozsahu bude predmetom osobitného dodatku k Zmluve.
- 1.6 Týmto Dodatkom č. 3 sa nemení charakter Zmluvy.
- 1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 3 sa pre nich stáva záväzným aktualizovaný časový harmonogram stavebných prác, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č. 3.

Článok II. ČAS PLNENIA

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. III. bod 3.1.2. Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

3.1.2. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 31. 03. 2022 v zmysle odsúhlaseného projektu organizácie výstavby (ďalej len „POV“), ktorého súčasťou je aktualizovaný časový harmonogram.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2 Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávatel' a dve zhotovitel'.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávatel'a.
- 3.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 tvoria:
Príloha č. 1: Aktualizovaný časový harmonogram stavebných prác

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj

Ing. Miloš Stopka,
predseda predstavenstva
EURO-ŠTUKONZ a.s.