

1 - oskarnv-stavbazbarný_dvor_triedeného_odpadu_ostrý_grúň-objekt_so_02_vrátnica

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,150 SKK

		Máj		Jún		Júl	
		T 17	T 19	T 20	T 22	T 23	T 25
T 15	18	25	9	16	30	13	20
11		2		23	6	27	4
							T 26
							T 28
							11
							18

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Nh	Množstvo	Časová náročnosť	T 12		T 13	
									21	28	4	April
273361121	Vystuženie zákl. dosák zvar. siete t		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,46	0,000	0,081	3,65				
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAH.		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,05	0,000		0,37				
611451121	Omietka vnút. cem. stropov rovný.m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,05	0,000	1,056	0,37				
8	RÚROVÉ VEDENIA		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,16	0,000		9,30				
871313121	Montáž potrubia z kanalizačných r m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,19	0,000	6,950	1,52				
871381111R	Pripojenie šachty kanalizačnej na .kpl		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,04	0,000	1,000	0,34				
721100911	Zazátkovanie hrdla kanalizačného kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,28	0,000	2,000	2,27				
891525211R	Préfuknutie kanalizačného tlakový m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,05	0,000	6,950	0,44				
892101111	Skúška tesnosti kanalizačného po m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,05	0,000	6,950	0,43				
894807313	Montáž revíznej šachty z PVC, D. kus		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,16	0,000	1,000	9,30				
899101111	Osadenie poklopov liatinových, oc kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,42	0,000	1,000	3,37				
899739105	Montáž výstražnej PVC fólie-hned m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,02	0,000	4,950	0,13				
899911111R	Príplatok za dovoz šachty kanaliz..kpl		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,11	0,000	1,000	0,86				
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PR		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,27	0,000		2,13				
960111221	Búranie konštrukcií vodných stavi. m3		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,01	0,000	0,007	0,05				
99999000112	Geodetické zameranie trasy potru. m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,12	0,000	7,050	0,96				
733999906R	Vytýčenie existencie podzemnýc..hod		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,27	0,000	4,000	2,13				
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV		31. 03. 2022	06. 04. 2022	4,21	0,000		33,68				
999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5hod		31. 03. 2022	06. 04. 2022	4,21	0,000	3,000	33,68				
721	Vnútročná kanalizácia		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,03	0,000		0,24				
721100902	Opr. pretesnenie hrdla odpad. pot. kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,03	0,000	1,000	0,24				
999	PSV ostatné		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,27	0,000		10,19				
999997004.1	Dovoz žumpy prefabrikovanej V1..kpl		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,27	0,000	1,000	10,19				
999997006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6hod		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,22	0,000	3,000	1,76				
D3	OSTATNÉ		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,39	0,000		3,13				
999999905	Ostatné konštrukcie a práce, -os..hod		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,39	0,000	3,000	3,13				
OST	vedľajšie rozpočtové náklady		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,07	0,000		0,55				
999990006	Konštrukcie a práce HSV, HZS T6hod		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,07	0,000	1,000	0,55				
0039	Ostatné práce, činnosti a náklady .hod		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,05	0,000	1,000	0,37				
999999904.	Ostatné konštrukcie a práce -nati..m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,02	0,000	5,000	0,20				
Objekt4	SO 02 Vrátnica		31. 03. 2022	14. 04. 2022	10,71	0,000		85,68				
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV		31. 03. 2022	14. 04. 2022	10,71	0,000		85,68				

1 - oskarnv-stavbazberný_dvor_triedeného_odpadu_ostřý_gruň_objekt_so_02_vratnica

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Máj		Jún		Júl	
T 15	T 16	T 17	T 19	T 20	T 22
11	18	25	2	9	16
					23
					30
					6
					13
					20
					27
					4
					11
					18

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,1250 SKK

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Nh	Množstvo	Časová náročnosť	T 12		T 13	April
									21	28	4	
1	ZEMNE PRÁCE		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,99	0,000		7,92				
181101101	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 bez z m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,99	0,000	730,000	7,92				
5	KOMUNIKÁCIE		31. 03. 2022	14. 04. 2022	10,71	0,000		85,68				
215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,64	0,000	730,000	5,10				
564721111	Podklad z kameniva hrub. drvené. m2		31. 03. 2022	12. 04. 2022	8,31	0,000	730,000	66,50				
564722111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-m2		31. 03. 2022	14. 04. 2022	10,71	0,000	730,000	85,68				
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PR		31. 03. 2022	04. 04. 2022	2,59	0,000		20,74				
998222011	Presun hmôt pre pozemné komu...t		31. 03. 2022	04. 04. 2022	2,59	0,000	263,961	20,74				
Objekt5	SO 02 Vrátnica		31. 03. 2022	05. 04. 2022	4,00	0,000		31,98				
D1	OSTATNÉ		31. 03. 2022	05. 04. 2022	4,00	0,000		31,98				
21	M21 - 155 Elektromontáže -kame...kpl		31. 03. 2022	05. 04. 2022	4,00	0,000	1,000	31,98				
Objekt6	SO 02 Vrátnica		31. 03. 2022	04. 04. 2022	2,69	0,000		21,54				
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,37	0,000		10,96				
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PR		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,37	0,000		10,96				
967999999	Ostatné konštrukcie - oprava betó.hod		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,05	0,000	1,000	0,42				
968019561	Výmena prefa betón.dielcov oplot. m2		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,37	0,000	48,180	10,96				
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV		31. 03. 2022	04. 04. 2022	2,69	0,000		21,54				
767	Konštrukcie doplnk. kovové sta.		31. 03. 2022	04. 04. 2022	2,69	0,000		21,54				
7679111201	Montáž oplotenia pletivom, výšky .m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,35	0,000	58,650	2,77				
767990102	Montáž doplnk.konštrukcií stĺpikov kus		31. 03. 2022	04. 04. 2022	2,69	0,000	3,000	21,54				
767911811	Demontáž drôteného pletiva so št. m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,65	0,000	63,150	5,16				
767995104	Montáž atypických stavebných do. kg		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,32	0,000	45,000	2,55				
998767101	Presun hmôt pre kovové stav. do.. t		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,01	0,000	0,090	0,09				
783	Nátery		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,07	0,000		0,59				
783101831	Odstránenie náterov z ocel. konšt. m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,03	0,000	5,250	0,23				
783125730	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC s. m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,02	0,000	5,250	0,18				
783126550	Nátery ocel. konštr. pľnost. D synt. m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,07	0,000	5,250	0,59				
D3	OSTATNÉ		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,31	0,000		2,44				
999999905	Ostatné konštrukcie -dovoz brán hod		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,31	0,000	5,000	2,44				
Objekt7	SO 01 Sklady a prestrešenie k...		31. 03. 2022	07. 07. 2022	70,42	0,000		563,34				
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV		31. 03. 2022	10. 05. 2022	28,05	0,000		224,40				
1	ZEMNE PRÁCE		31. 03. 2022	08. 04. 2022	6,01	0,000		48,10				

1 - oskarrv-stavbazbarmý dvor_triedeného odpadu_ostrý_grůň-njekt_so_02_vrátnica

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,12/30 SKK

		Máj		Jún		Júl	
T 15	18	T 16	25	T 17	2	T 19	9
11				T 20	23	T 22	30
				T 23	6	T 25	20
				T 26	13	T 28	11
					27		4
							18



31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30.1250 SKK

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Nh	Množstvo	Časová náročnosť	T 12		T 13		Apríl
									21	28	4	28	
121101102	Odstánenie vrchnej vrstvy zeminy m3	31. 03. 2022	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,28	0,000	58,188	2,20					
131201101	Hĺbenie jām nezapaž. v horn. tr. 3. m3	31. 03. 2022	01. 04. 2022		1,13	0,000	35,680	9,03					
132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. m3	31. 03. 2022	05. 04. 2022		3,48	0,000	52,224	27,84					
132201109	Príplatok za lepivosť hominy tr. 3. m3	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,50	0,000	58,188	4,04					
162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu m3	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,24	0,000	58,188	1,92					
167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v..m3	31. 03. 2022	01. 04. 2022		1,10	0,000	58,188	8,81					
174101001	Zásyp zhutnený alebo okolo obje. m3	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,32	0,000	32,250	2,53					
174101101	Zásyp zhutnený jām, rýh, šachiet. m3	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,76	0,000	27,375	6,05					
451576121	Podkladná a výplňová vrstva zo št m2	31. 03. 2022	08. 04. 2022		6,01	0,000	246,990	48,10					
2	ZÁKLADY	31. 03. 2022	10. 05. 2022		28,05	0,000		224,40					
215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do m2	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,60	0,000	439,880	4,77					
271511121	Násyp pod základové konštrukcie. m3	31. 03. 2022	11. 04. 2022		7,99	0,000	56,385	63,90					
272351215	Debenie základových patiek oce. m2	31. 03. 2022	06. 04. 2022		4,61	0,000	114,240	36,87					
272351216	Debenie základových patiek oce. m2	31. 03. 2022	01. 04. 2022		1,62	0,000	114,240	12,94					
272353101	Debenie kotev. otvorov v zákl. kl. kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,66	0,000	40,000	5,27					
273351217	Debenie základových dosák dre..m2	31. 03. 2022	01. 04. 2022		1,26	0,000	43,480	10,05					
273351218	Debenie základových dosák dre..m2	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,39	0,000	43,480	3,15					
711131101	Zhotovenie geotextílie alebo tkani. m2	31. 03. 2022	01. 04. 2022		1,59	0,000	225,680	12,73					
272353119	Príplatok za každý ďalší 0,5 m hĺbkus	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,46	0,000	40,000	3,64					
272353123	Vynechanie. otvorov v zákl. klenb. kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,03	0,000	2,000	0,28					
272353131	Debenie kotev. otvorov v zákl. kl. kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,20	0,000	40,000	1,64					
272361321	Výstuž základových klenieb S235. t	31. 03. 2022	05. 04. 2022		3,69	0,000	0,729	29,52					
272361821	Výstuž základových klenieb BSt 5. t	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,83	0,000	0,176	6,68					
272361921	Výstuž základových klenieb zo zv. t	31. 03. 2022	05. 04. 2022		3,37	0,000	0,908	26,96					
273362021	Výstuž základových dosiek zo zva t	31. 03. 2022	07. 04. 2022		5,11	0,000	1,579	40,87					
273313611	Základové dosky z betónu prosté..m3	31. 03. 2022	11. 04. 2022		7,08	0,000	22,444	56,67					
273321411	Základové dosky zo železobetónu. m3	31. 03. 2022	05. 04. 2022		3,74	0,000	10,890	29,90					
273321511	Základové dosky zo železobetónu. m3	31. 03. 2022	25. 04. 2022		17,46	0,000	49,377	139,66					
274322321	Základové pásy zo železobetónu. m3	31. 03. 2022	10. 05. 2022		28,05	0,000	67,736	224,40					
311272204	Murivo nosné z betónových tvármi. m3	31. 03. 2022	07. 04. 2022		5,39	0,000	11,340	43,11					
611457113.1	Vonkajšia. omietka cem. hladká..m2	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,84	0,000	21,625	6,73					
631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C..m3	31. 03. 2022	12. 04. 2022		8,42	0,000	22,444	67,35					

inica



14

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30 1230 SKK

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Nh	Množstvo	Časová náročnosť	T 12	T 13	April
998011001	Presun hmôt pre budovy murova...t		31. 03. 2022	26. 04. 2022	18,90	0,000	668,713	151,17			
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PR		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,49	0,000		11,94			
941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s...m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,31	0,000	48,000	2,50			
941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší m...m2		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,49	0,000	227,250	11,94			
941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového. m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,74	0,000	227,250	5,92			
941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,26	0,000	26,820	2,09			
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV		31. 03. 2022	29. 04. 2022	21,80	0,000		174,42			
711	Izolácie proti vode a vlhkosť		31. 03. 2022	07. 04. 2022	5,09	0,000		40,69			
DM	Dodávka materiálu	kg	31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,71	0,000	101,556	13,71			
711121131	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti z m2		31. 03. 2022	04. 04. 2022	2,34	0,000	225,680	18,72			
711131101	Zhotovenie geotextílie alebo tkani. m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,04	0,000	9,000	0,32			
711193111J	Preplepenie spojov nopovej folie k. m		31. 03. 2022	07. 04. 2022	5,09	0,000	148,800	40,69			
212972112	Opláštenie filtračnou textíliou dren m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,12	0,000	52,576	0,95			
711142559	Zhotovenie izolácie priložením k s.m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,47	0,000	9,000	3,77			
998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vod t		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,23	0,000	2,226	1,84			
764	Konštrukcie klampiarske		31. 03. 2022	29. 04. 2022	21,80	0,000		174,42			
764174132	MASLEN GAPA, lesklý polyester. m		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,94	0,000	42,032	15,56			
764174133	MASLEN GAPA, lesklý polyester. m		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,32	0,000	48,750	10,60			
764751112	Farbený KJG plech rúry odkvapo. m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,61	0,000	14,976	4,85			
764751132	Farbený KJG koleno rúry odkvap. kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,37	0,000	8,000	2,96			
764761232	Farbený KJG kotlík kruh žlab 150 kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,09	0,000	3,000	0,70			
764151113	Koleno horné pre rúry KJG odpad. kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,14	0,000	6,000	1,13			
7641511211	Koleno pre rúry KJG výtokové D.. kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,06	0,000	3,000	0,46			
764174842	MASLEN trapézové plechy T50 h..m2		31. 03. 2022	29. 04. 2022	21,44	0,000	357,670	171,54			
764174862	MASLEN trapézové plechy T50 h..m2		31. 03. 2022	29. 04. 2022	21,80	0,000	303,437	174,42			
764761172	Farbený KJG čelo žlabu 150 mm kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,39	0,000	2,000	3,13			
764171152.1	Pretmelenie spojov klampiarskych m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,02	0,000	2,160	0,12			
764171456.1	Objímka rúry na priskrutkovanie D kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,10	0,000	12,000	0,83			
764171642.1	Žlabový hák DN 145 kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,15	0,000	10,000	1,21			
764371091	Oplechovanie spodnej hrany okie..m		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,11	0,000	78,750	8,90			
764391220	Klomp. pl. poplast hr.0,8 lišta kryci. m		31. 03. 2022	08. 04. 2022	6,25	0,000	135,013	49,98			
764391230	Klomp. pl. poplast lišta lemovacia. m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,20	0,000	6,812	1,61			



ica



31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,1230 SKK

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Nh	Množstvo	Časová náročnosť	T 12		T 13	April
									21	28	4	
764391320	Klamp.vonkajší krycí plech -rohov. m		31. 03. 2022	05. 04. 2022	3,32	0,000	31,500	26,55				
764457212	Montáž rúry KJG odkvapové kruh. m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,30	0,000	13,440	2,37				
764751132.	Základné príslušenstvo /spojovací kpl		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,33	0,000	1,000	2,65				
764112371	Žliaby pododkvapové KJG polkruh m		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,87	0,000	39,960	14,95				
998764101	Presun hmôt pre klampiarske kon. t		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,65	0,000	7,581	13,19				
767	Konštrukcie doplnk. kovové sta.		31. 03. 2022	13. 04. 2022	9,14	0,000		73,09				
767	Konštrukcie doplnkové kovové sta kpl		31. 03. 2022	11. 04. 2022	7,12	0,000	1,000	56,97				
766698111	Montáž garážových vrat otvárací kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,93	0,000	3,000	7,43				
767.161.1	Montáž reťaze z profilovej ocele uk kus		31. 03. 2022	13. 04. 2022	9,14	0,000	2,000	73,09				
998767101	Presun hmôt pre kovoové stav. do.. t		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,45	0,000	3,142	3,60				
783	Nátery		31. 03. 2022	13. 04. 2022	9,26	0,000		74,09				
783126550	Nátery ocel. konštr. pľnost. D synt. m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,06	0,000	5,040	0,52				
783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. s. m2		31. 03. 2022	13. 04. 2022	9,26	0,000	595,734	74,09				
783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. s. m2		31. 03. 2022	06. 04. 2022	4,47	0,000	595,734	35,75				
919722111	Dilatačné škáry rezané priečne, re m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,40	0,000	10,920	3,19				
919726320	Tesnenie škár provizórnym tmelom.. m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,09	0,000	10,920	0,70				
783843170	Nátery betón. povrchov polystyré.. m2		31. 03. 2022	06. 04. 2022	4,84	0,000	442,860	38,72				
D3	PRÁCE A DODÁVKY M		31. 03. 2022	07. 07. 2022	70,42	0,000		563,34				
M21	155 Elektromontáže		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,29	0,000		2,32				
210220010	Montáž chráničky -prestup v záklá kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,02	0,000	1,000	0,13				
213280050	PPV (pomocné a podružné výkony) %		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,29	0,000	12,500	2,32				
M22	156 Montáž oznam. signal. a za..		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,62	0,000		4,93				
22	M22 - 156 Montáž požiarného prí.. kpl		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,62	0,000	3,000	4,93				
M43	172 Montáž ocelových konštruk		31. 03. 2022	07. 07. 2022	70,42	0,000		563,34				
DM	Dodávka materiálu t		31. 03. 2022	07. 07. 2022	70,42	0,000	21,100	563,34				
270361111	Zvar. spoj. križ. d 2mm kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,10	0,000	160,000	0,81				
767425163	Montáž opláštenia, kotevných tyčí kus		31. 03. 2022	07. 04. 2022	5,36	0,000	320,000	42,85				
999997006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 hod		31. 03. 2022	04. 04. 2022	2,47	0,000	32,000	19,76				
430861010	Montáž : Krivka cenová prvá do 2. kg		31. 03. 2022	13. 05. 2022	31,79	0,000	20 691,000	254,32				
D4	OSTATNÉ		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,49	0,000		11,91				
032849110	Vyčistenie podlahy-priestoru v hal. m2		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,19	0,000	354,000	9,56				
999990002	Naloženie a dovoz ocel.tyčí z ocel.kpl		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,49	0,000	1,000	11,91				

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

2

23

17

18

31

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,1230 SKK

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Nh	Množstvo	Časová náročnosť	T 12		T 13	
									21	28	4	Apríl
99999905	Ostatné -dovoz plechov - krytiny .. kpl		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,10	0,000	1,000	8,76				
Objekt8	SO 01 Sklady a prestrešenie k...		31. 03. 2022	18. 04. 2022	12,84	0,000		102,73				
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV		31. 03. 2022	18. 04. 2022	12,84	0,000		102,73				
1	ZEMNE PRÁCE		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,90	0,000		7,17				
113107311	Odstránenie podkl. alebo krytov z m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,01	0,000	3,000	0,11				
123202100	Výkopy zárezov pre podz. vedeni..m3		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,31	0,000	14,820	2,49				
131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3.m3		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,90	0,000	29,460	7,17				
132201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 . m3		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,11	0,000	12,675	0,88				
162301101	Vodorovné premiestnenie výkopk. m3		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,17	0,000	29,460	1,34				
167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v..m3		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,50	0,000	26,496	4,02				
174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh.. m3		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,15	0,000	13,208	1,17				
175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia s..m3		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,48	0,000	12,420	3,85				
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvor..m3		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,59	0,000	4,140	4,74				
998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp v.. t		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,26	0,000	24,281	2,08				
2	ZÁKLADY		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,71	0,000		5,68				
215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,01	0,000	16,150	0,11				
451575111	Podkladná vrstva hr. do 250 mm ..m3		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,19	0,000	1,159	1,53				
273311110	Základové dosky z betónu prosté..m3		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,71	0,000	2,092	5,68				
273361121	Vystuženie zákl. dosák zvar. siete t		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,34	0,000	0,057	2,76				
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAH.		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,05	0,000		0,40				
611451122	Omlietka vnút. cem. stropov rovný. m2		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,05	0,000	1,056	0,40				
8	RÚROVÉ VEDEŇIA		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,31	0,000		10,44				
871313121	Montáž potrubia z kanalizačných r m		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,26	0,000	26,500	10,11				
871352211	Montáž potrubia z kanalizačných .m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,08	0,000	17,500	0,61				
871381111R	Pripojenie šachty kanalizačnej na .kpl		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,03	0,000	1,000	0,25				
894807313	Montáž revíznej šachty z PVC, D.. kus		31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,31	0,000	1,000	10,44				
899101111	Osadenie poklopov plastových, o..kus		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,29	0,000	1,000	2,35				
892101111	Skúška tesnosti kanalizačného po m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,32	0,000	44,000	2,56				
899739105	Montáž výstražnej PVC fólie-hned m		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,16	0,000	44,500	1,26				
899911111R	Príplatok za dovoz šachty kanaliz.. kpl		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,12	0,000	1,000	0,92				
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PR		31. 03. 2022	18. 04. 2022	12,84	0,000		102,73				
935932111	Osadenie odvodňovacieho žlabu. m		31. 03. 2022	18. 04. 2022	12,84	0,000	27,000	102,73				

1 - oskarnv-stavba zbyrný dvor triedeného odpadu ostrý grúň-njekt so_02_vratnica

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,1200 SKK

	Maj	Jún	Júl
T 15	T 16	T 17	T 18
11	18	25	2
		9	16
		T 19	T 20
		30	6
		T 22	T 23
		27	20
		T 25	T 26
		4	11
		T 28	18



21. 2. 2022

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30 12,30 SKK

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Nh	Množstvo	Časová náročnosť	T 12		T 13	April
									21	28	4	
960111221	Búranie konštrukcií vodných staví. m3	31. 03. 2022	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,01	0,000	0,007	0,05				
999990001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 hod	31. 03. 2022	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,03	0,000	1,000	0,28				
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	31. 03. 2022	06. 04. 2022		4,76	0,000		38,09				
999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 hod	31. 03. 2022	06. 04. 2022		4,76	0,000	3,000	38,09				
721	Vnútrotná kanalizácia	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,90	0,000		7,16				
721170939	Opr. PVC potrubia, zhotovenie le.. kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,00	0,000	1,000	0,04				
721170955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odb.. kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,42	0,000	3,000	3,36				
721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlo. m	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,90	0,000	10,584	7,16				
998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu. t	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,00	0,000	0,056	0,03				
767	Konštrukcie doplnk. kovové sta.	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,05	0,000		0,41				
767891110	Montáž ochranných rúrok pre pot. kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,05	0,000	1,000	0,41				
999	PSV ostatné	31. 03. 2022	01. 04. 2022		1,33	0,000		10,66				
999990000	Konštrukcie a práce HSV, HZS T6 hod	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,11	0,000	2,000	0,87				
999997004.1	Dovoz žumpy prefabrikovanej V1..kpl	31. 03. 2022	01. 04. 2022		1,33	0,000	1,000	10,66				
999997000	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 hod	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,18	0,000	3,000	1,42				
999999904	Ostatné konštrukcie a práce-natia. m	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,14	0,000	25,000	1,14				
D3	OSTATNÉ	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,22	0,000		1,74				
999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS. hod	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,22	0,000	3,000	1,74				
Objekt9	SO 01 Sklady a prestrešenie k...	31. 03. 2022	05. 04. 2022		3,48	0,000		27,84				
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	31. 03. 2022	01. 04. 2022		1,24	0,000		9,92				
1	ZEMNE PRÁCE	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,49	0,000		3,94				
123202105	Výkop kábelovej rýhy š.500 hl.90... m3	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,49	0,000	10,944	3,94				
174101001	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh.. m3	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,06	0,000	6,936	0,46				
175301101	Lôžko a obsyp elektrického veden. m3	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,04	0,000	1,197	0,29				
2	ZÁKLADY	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,01	0,000		0,07				
215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do m2	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,01	0,000	11,560	0,07				
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PR	31. 03. 2022	01. 04. 2022		1,24	0,000		9,92				
941211111	Montáž lešenia radového rámové.. m2	31. 03. 2022	01. 04. 2022		1,24	0,000	184,600	9,92				
941212111	Príplatok k lešeniu radového rám. m2	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,05	0,000	184,000	0,40				
941218111	Demontáž lešenia radového rám...m2	31. 03. 2022	31. 03. 2022		0,75	0,000	184,000	6,03				
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	31. 03. 2022	05. 04. 2022		3,48	0,000		27,84				
M21	155 Elektromontáže	31. 03. 2022	05. 04. 2022		3,48	0,000		27,84				

1 - oskarrv-stavbazarový dvor_triedeného odpadu_ostrý_gruň-objekt_so_02_vrátnica

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,1230 SKK

		Máj		Jún		Júl	
T 15		T 6		T 20		T 25	
11	18	25	2	9	16	23	30
			T 17	T 19	T 22	T 23	T 26
			2	9	6	13	4
						20	11
						27	18
							T 28

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30.1230 SKK

21. 2. 2022

23

Kod položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Nh	Množstvo	Časová náročnosť	T 12		T 13	April
									21	28		
210010338	Zapojenie kábla 4x 1,5-6mm ² v kr.kus	kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,08	0,000	18,000	0,61				
210010364	Montáž rozvadača RP	kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,13	0,000	1,000	1,01				
210100252	Ukončenie celoplastových káblov .kus	.kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,16	0,000	9,000	1,31				
210100256	Ukončenie celoplastových káblov .kus	.kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,06	0,000	5,000	0,51				
210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, r. kus	r. kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,49	0,000	4,000	3,91				
2100100031	Montáž svietidiel včetně spojovací kus	kus	31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,80	0,000	18,000	14,39				
210010121	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, m	m	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,53	0,000	85,000	4,22				
210010123	Montáž ochrannej rúrky pevne ul..m	.m	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,34	0,000	45,000	2,71				
2100101311	Montáž piliera pre domové skrine kus	kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,02	0,000	1,000	0,13				
210010313	Montáž zásuvky jednonásobnej kus	kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,04	0,000	3,000	0,31				
210010314	Montáž zásuvky dvojnásobne kus	kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,04	0,000	3,000	0,32				
210010321	Montáž vypínača do muriva vráta..kus	.kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,91	0,000	8,000	7,31				
210110002	Montáž, spínač nástenný, zapust.. kus	kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,31	0,000	4,000	2,51				
210200011	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisa kus	kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,44	0,000	18,000	3,56				
210220407	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, u m	u m	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,09	0,000	15,500	0,71				
210220231	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3... kus	kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,06	0,000	2,000	0,51				
210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad.kus	kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,38	0,000	23,000	3,03				
210220372	Montáž ochranného uholníka, ale..kus	.kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,17	0,000	5,000	1,40				
210220401	Označenie zvodu štítkom (Kov, pl.. kus	kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,04	0,000	5,000	0,33				
213280060	PPV (pomocné a podružné výkon. %	%	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,30	0,000	6,800	2,37				
213291000	Spracovanie východiskovej revízie hod		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,36	0,000	5,000	2,90				
210293003	Montáž ochrannej stiešky zbernej kus	kus	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,05	0,000	2,000	0,43				
210800102	Montáž, kábel Cu uložený na om. m	m	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,41	0,000	159,000	3,30				
210800105	Montáž, kábel Cu uložený pod o... m	m	31. 03. 2022	01. 04. 2022	1,49	0,000	445,200	11,91				
210800116	Montáž, kábel Cu 750V uložený ... m	m	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,22	0,000	63,600	1,79				
210010218	Montáž ochrannej rúrky, uložená ..m	.m	31. 03. 2022	04. 04. 2022	2,64	0,000	70,000	21,09				
210900073	Montáž, kábel Al 750V uložený v r m	m	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,36	0,000	80,000	2,87				
2109000501	Montáž, vodič Al 750 V, uložený ..m	.m	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,17	0,000	20,000	1,35				
211220102	Montáž uzemňovacieho vedenia .. m	m	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,99	0,000	95,355	7,88				
213270202R	Montáž vnútornej elektroinštalácie kpl	kpl	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,50	0,000	1,000	4,03				
213280050	PPV (pomocné a podružné výkon. %	%	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,47	0,000	19,000	3,74				
213290150	Drobné elektroinštalácie práce -a. hod	a. hod	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,30	0,000	4,000	2,43				

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022
Kurz: 1 EUR = 30,1250 SKK

		Máj		Jún		Júl	
T 15		T 17	T 19	T 20	T 22	T 23	T 25
11	18	2	9	16	30	6	20
		25		23		13	27
							4
							T 26
							11
							T 28
							18

1 - oskarrv-stavbazb-erný_dvor_triedeného_odpadu_ostrý_grúň-objekt_so_02_vrátnica

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Nh	Množstvo	Časová náročnosť	T 12		T 13	
									21	28	4	4
213291000	Spracovanie východiskovej revízie hod		31. 03. 2022	05. 04. 2022	3,48	0,000	8,000	27,84				
213291002	Revízia bleskozvodu a vypracova. hod		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,28	0,000	4,000	2,23				
M46	202 Zemné práce pri ext. montá.		31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,20	0,000		1,62				
DM	Dodávka materiálu	m	31. 03. 2022	31. 03. 2022	0,20	0,000	40,800	1,62				

1 - oskarnv-stavbazbvmý_dvor_triedeného_odpadu_ostý_gruň~jekt_so_02_vrátnica

31. 3. 2022 - 7. 7. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,1230 SKK

		Máj		Jún		Júl	
T 15	T 6	T 17	T 19	T 20	T 22	T 23	T 25
11	18	2	9	16	30	6	20
				23		27	4
							T 28
							11
							18