

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/0007
uzatvorenej dňa 04.04.2023
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Kremnica**
Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Martin Novodomec – primátor mesta
IČO: 00 320 781
DIČ: 2020529676
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK47 5600 0000 0065 1497 0001

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Unistav Teplička, s.r.o.**
Sídlo: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Radoslav Obšivan, konateľ

Zástupca vo veciach
organizačno-technických: Milan Varga

IČO: 36418633
DIČ: 2021851953
IČ pre DPH: SK2021851953
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK16 0900 0000 0051 5612 7932
Zápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel: sro, vložka č.: 14956/L
(ďalej len "zhotoviteľ")

/ďalej spolu „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ aj ako „zmluvné strany“, resp. „zmluvná strana“/.

Preambula:

Vzhľadom na nemožnosť dodania zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (Big Hanna model Neter 28 z dôvodu na strane výrobcu) do konca októbra 2023 a následnú nemožnosť vykonania nato nadväzujúcich stavebných prác, pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu tohto dodatku v nadväznosti na znenie bodu 12.2 a 12.3 Zmluvy v nasledovnom znení:

Článok 1.
Predmet Dodatku č. 4

1. Týmto dodatkom dochádza k úprave znenia článku V. Platobné podmienky, bodu 5.1 Zmluvy nasledovne :

Pôvodné znenie :

Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade, ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú faktúru až po zrealizovaní viac ako 50% z celkovej ceny diela a druhú faktúru po protokolárnom odovzdaní diela, najneskôr však do 15.11.2023. V prípade ak nenastane možnosť vystaviť záverečnú faktúru do 15.11.2023 podľa predošlej vety, zhotoviteľ vystaví do 15.11.2023 zálohovú faktúru vo výške zostávajúcej ceny diela, pričom vyúčtovaciu faktúru vystaví po protokolárnom odovzdaní diela „Kompostáreň Kremnica“.

Navrhované znenie :

Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade, ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú faktúru až po zrealizovaní viac ako 25% z celkovej ceny diela a druhú faktúru po protokolárnom odovzdaní diela, najneskôr však do 15.11.2023. V prípade ak nenastane možnosť vystaviť záverečnú faktúru do 15.11.2023 podľa predošlej vety, zhotoviteľ vystaví do 15.11.2023 zálohovú faktúru vo výške zostávajúcej ceny diela, pričom vyúčtovaciu faktúru vystaví po protokolárnom odovzdaní diela „Kompostáreň Kremnica“.


**Článok 2.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č. 4 je vyhotovený v troch exemplároch, z toho dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
3. Predmetný dodatok je uzatvorený v zmysle § 18 ods. 1 písm. c), e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 4 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebol dojednaný v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu tento dodatok č. 4 k Zmluve potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručnými podpismi, resp. prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR a v deň doručenia oznámenia o ukončení kontroly dodatku bez zistení zo strany Sprostredkovateľského orgánu.

V Kremnici, dňa 26.10.2023

Za objednávateľa:


Ing. Martin Novodomec
Primátor mesta Kremnica



V Tepličke nad Váhom, dňa 26.10.2023

Za zhotoviteľa:


Radoslav Obšivan
Konateľ Unistav Teplička, s.r.o.

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná spoločnosť
ul. F. Škúplá 132
010 01 Teplička nad Váhom
IČ: 418630000, IČ DPH: 2021851953