

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

**o vykonaní prác uzavretej podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Smižany
Sídlo: OcÚ Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50,
053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Beáta Lukáčová
Ing. Zuzana Krištovčová
IČO: 00 691 721
DIČ: 2020715554
IČ pre daň: SK2020715554
Tel.: +421 53 4431 483
E-mail: smizany@smizany.sk
Internetová stránka: www.smizany.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK17 5600 0000 0034 1263 7001
SWIFT (BIC): KOMASK2X
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Jozef Lazor
Sídlo: Hviezdoslavova 2, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 34 528 041
DIČ: 1020681629
IČ pre daň: SK1020681629
Zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová
Ves, číslo živ. reg.: 810-7734
Štatutárny zástupca: Jozef Lazor
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Jozef Lazor
Oprávnený jednať vo veciach technických: Jozef Lazor
Bankové spojenie: VÚB, Spišská Nová Ves
IBAN: SK51 0200 0000 0003 1474 2592
SWIFT /BIC/: SUBA SK BX
Tel.: +421 905 567 260
E-mail: lazor.joz@gmail.com
Internetová stránka: -
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako „Dodatok č.2“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 04.10.2023 (ďalej aj „Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: **„Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2“** a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.09.2024 (ďalej aj „Dodatok č.1“), formou tohto Dodatku č.2 predmetom ktorého je potreba úpravy-predĺženia lehoty realizácie predmetu zmluvy z nasledovných dôvodov:

- zhotoviteľ musel prerušiť realizáciu stavebných prác od 07.10.2024 na SO 05 Plynofikácia a SO 06 NN Rozvody do vyriešenia zmien technického riešenia predmetných stavebných objektov oproti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).

V rámci SO 05 Plynofikácia je požiadavka zhotoviteľa na správne technické riešenie STL plynovodu PE d63, d90 a STL prípojok PE d32 (realizovaných vetiev 14, 15, 12, 13) a jeho odsúhlasenie SPP, a.s. Jedná sa o skutočnosť zohľadnenia technickej zmeny pri vybudovaní STL plynovodu v minulosti, ktorá nebola správcom odsúhlasená. Je potrebné správcom STL plynovodu odsúhlasiť technickú a realizačnú zmenu, v ktorej nedôjde k zokruhovaniu STL plynovodu od bodu „S“ na vetve „13“ najbližšiemu zrealizovanému bodu napojenia. Projektant navrhne technické riešenie odvzdušnenia v bode „S“ na vetve „13“. Vydané nové technické podmienky, dovoľujú úpravu technického riešenia. Projekčný návrh bude vypracovaný v 42. kalendárnom týždni roku 2024 a následne prostredníctvom objednávateľa bude podaná žiadosť na jeho odsúhlasenie správcom - SPP, a.s. Predmetná skutočnosť nebola účastníkom výstavby doteraz známa a má priamy dopad na realizáciu ostrého prepoja na vetve „12“, ktoré bude môcť byť zrealizované až po zmene technického riešenia a splnení administratívnych podmienok. Daná skutočnosť je oprávneným zdržaním na strane zhotoviteľa, nie z jeho viny.

V rámci kontrolného dňa objednávateľ informoval zúčastnené strany, že pri vynaložení maximálneho úsilia pri zabezpečení potrebných dokumentov k výstavbe silnoprúdových elektrických rozvodov NN dôjde k zdržaniu realizácie stavby, ktoré je zapríčinené z jeho strany. Počas procesu zabezpečenia dodržania zmluvných podmienok, kde bolo potrebné zo strany objednávateľa zabezpečiť odborný dozor na realizáciu prostredníctvom VSD a.s. došlo k zisteniam, ktoré bránia ďalšiemu pokračovaniu prác na predmetnom stavebnom objekte. Jedná sa o skutočnosť, že VSD a.s. požaduje od objednávateľa zmenu zmluvných podmienok (realizácia dodatku), kde až po zaplatení pripojovací poplatkov bude určená odborne kvalifikovaná osoba na strane VSD a.s. ktorá bude preberať realizované práce. Taktiež po následnej úhrade budú realizované ďalšie zmluvne úkony. Túto skutočnosť nemohol objednávateľ pri vynaložení odborných skúseností pri zabezpečovaní silnoprúdových elektrických rozvodov predvídať. Daná skutočnosť je oprávneným zdržaním na strane zhotoviteľa, nie z jeho viny.

Podrobné dôvody sú uvedené aj v Zápise z kontrolného dňa stavebného diela z 07.10.2024 v stavebnom denníku. Vyššie uvedené dôvody prerušenia lehoty ukončenia realizácie stavebného diela nebudú mať dopad na cenu predmetu zmluvy.

Dodatok č.2 je vypracovaný v súlade s ČLÁNKOM V – Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy, bod 5.18; s ČLÁNKOM X – Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy, bod 10.4 a 10.5; s celým ČLÁNKOM XX - Zmena zmluvy; s ČLÁNKOM XXI – Záverečné ustanovenia, bod 21.8 Zmluvy o dielo, v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) a hlavne

v nadväznosti na ČLÁNOK X – Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy, bod 10.4 Zmluvy o dielo.

2. V súvislosti s vyššie uvedenými dôvodmi v bode 1. a momentálnou nemožnosťou určenia konkrétného termínu ukončenia stavebného diela, nakoľko je ovplyvnená tretími stranami (SPP, a.s.; VSD a.s.) po dobu pominutia prekážok (pokiaľ zhotoviteľ nemohol plniť predmet zmluvy), zmluvné strany po vzájomnej dohode pristúpili k zmene termínu ukončenia realizácie stavebného diela z 17.10.2024 na dobu 20 kalendárnych dní po pominutí prekážok. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje, po obdržaní všetkých aktualizovaných podkladov pre realizáciu a vhodných klimatických podmienok umožňujúcich realizáciu, dielo bezodkladne ukončiť a pripraviť na odovzdanie objednávateľovi.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.2 k Zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č.2 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto Dodatku č.2 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Dodatok č.2 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.2 uzavreli slobodne, Dodatok č.2 nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č.2 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jeho obsahom Dodatok č.2 podpisujú.

11 OKT. 2024

V Smižanoch, dňa

Objednávateľ:



Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starosta obce

V Spišských Vlachoch, dňa 11.10.2024

Zhotoviteľ:

 **STAVEBNÁ FIRMA**
JOZEF LAZOR
súkromný p.
Hviezdoslavova 2, 053 61 Spiš
IČO: 34 528 041, IČ DPH: SK1

Jozef Lazor
podnikateľ

STAVEDNA FIRMA
Jozef LAZOR
Ihviezdosťavova 2, 023 01 Spišské Vlachy
IČO: 34 258 041, IČ DPH: SK1050681528