

ZMLUVA O DIELO
k protokolu č.451/2013
Dodatok č. 1

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 3 ods. 3
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Galéria mesta Bratislavy

Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava

V zastúpení: PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ

IČO: 00179752

DIČ: 2020801772, nie sme platitelia DPH

bankové spojenie: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(ďalej len „*objednávateľ*“)

Zhotoviteľ: SARPO, a.s.

Pri Sajbách 3, 831 06 Bratislava

V zastúpení: Ing. Pavol Spielböck – predseda predstavenstva

IČO: 357 292 44

IČ DPH: SK2020228595

bankové spojenie: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapísaný v Obchodnom registri: oddiel: Sa, vložka číslo: 1539/B

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

Čl. II.
ZMENY ZMLUVY

Počas realizácie diela nastali technické a technologické okolnosti, ktoré sa v stavebných prieskumoch a sondách neprejavili, preto nemohli byť zohľadnené v lehotách a termínoch na vykonanie diela. Počas búracích prác a odkrývání pôvodných konštrukcií sa ukázalo, že hrúbka pôvodného múru namiesto predpokladaných 60 – 90 cm má v skutočnosti 140 cm, materiál z ktorého je múr postavený je prekladaný nadrozmernými kamennými

kvádrami, výkop sa robí v zemine, ktorej cca 85% tvorí kamenivo. Všetky tieto okolnosti majú vplyv na postup prác a tým aj na predĺženie lehoty výstavby.

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. bod 5 ZoD č. protokolu 451/2013 zo dňa 30.09.2013 dohodli na tomto dodatku č.1, ktorým sa mení predmetná zmluva takto :

1. V čl. III. Zmluvy - Čas plnenia – sa doterajšie znenie bodu 1 . mení takto : Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v čl. II. a prílohe č.1, tejto zmluvy v termíne **od 05.10.2013 do 31.12.2013.**

Čl. II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 109/2013 zo dňa 30.9.2013 neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti
2. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva rovnopisy si ponechá zhotoviteľ.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami .
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu a účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Bratislave dňa

Bratislave dňa

objednávateľ

zhotoviteľ

